



# COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

\*\*\*

Provincia di Livorno

**STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Campo nell'Elba – Area LL.PP./Ambiente

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI MARINA DI CAMPO E BONALACCIA (Via Donizzetti, via Roma, via Fucini, rotatoria Granatieri, via per Portoferraio, lungomare Mibelli, via della Bonalaccia e via Piastraia).

**IMPRESA APPALTATRICE:** SALES spa – con sede legale a Roma in Via Nizza, 11 – 00198 – Roma - CF 01542280589 P.IVA 01005681000 iscritta alla CCIAA di Roma al n.01542280589.

**CONTRATTO:** Determina di aggiudicazione definitiva AT – LL.PP./Ambiente n. 8 del 31/01/2022 – Art. 32 comma 14 bis D.Lgs. n.50/2016 e smi.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 128.424,02 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 0,50% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.988,17 ed IVA di legge per un totale di € 160.322,87.

**CUP:** D77H21005880004

**CIG:** 9031817B29

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

### Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura dell'ufficio tecnico comunale a firma dell'arch. Priscilla Braccesi approvato con determina AT LL.PP./Ambiente n. 205 del 20/12/2021 riportante il seguente Quadro economico:

Importo a base d'asta	129.069,37 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.988,17 €
<b>TOTALE</b>	<b>132.057,45 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA sui lavori 22%	29.052,66 €
Art.113 d.lgs. 50/2016 (incentivi 2% sui lavori - 80% e 20%)	2.641,15 €
Spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza	5.000,00 €
<b>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>36.693,81 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>168.751,35 €</b>

### Finanziamento

L'opera è stata finanziata tramite risorse dell'Amministrazione;

### Generalità dell'Appaltatore

È Risultata aggiudicataria dell'appalto all'impresa l'Impresa SALES S.P.A., con sede legale in ROMA VIA NIZZA N.11 C.F.: 01542280589 € 128.424,02 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 0,50% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.988,17 ed IVA di legge per un totale di € 160.322,87

Visto il Quadro Economico post aggiudicazione:

	Prog.esec.	Post-aggiudicazione
<b>Importo a base d'asta</b>	<b>129.069,37 €</b>	<b>128.424,02 €</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.988,17 €	2.988,17 €
<b>TOTALE</b>	<b>132.057,54 €</b>	<b>131.412,19 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA sui lavori 22%	29.052,66 €	28.910,68 €
Art.113 d.lgs. 50/2016 (incentivi 2% sui lavori - 80% e 20%)	2.641,15 €	2.641,15 €
Spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza	5.000,00 €	5.000,00 €
Ribasso d'asta		787,32 €
<b>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>36.693,81 €</b>	<b>37.339,15 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>168.751,35 €</b>	<b>168.751,35 €</b>

### **Somme autorizzate**

In definitiva l'importo complessivo dei lavori eseguiti è risultato maggiore dello 0,2134% rispetto all'importo contrattuale, (+ € 280,44).

Somma autorizzata totale Euro € 131.692,63 compreso gli oneri della sicurezza oltre IVA come da quadro economico a consuntivo dei lavori.

### **Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna redatto in data 07/03/2022.

Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

### **Termine previsto per l'esecuzione dei lavori**

Ai sensi del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 16/04/2021;

### **Sospensione e ripresa dei lavori**

I lavori non hanno subito sospensioni;

### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 13/04/2022 e quindi in anticipo del termine utile sopra riportato.

### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

### **Ordini di servizio**

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito Ordini di servizio;

### **Pagamenti E Conto finale e credito residuo dell'Impresa**

È stato approvato un unico Strato di Avanzamento Lavori di Euro € 131.692,63 oltre IVA al 22% per un totale di € 160.665,01;

**Economie:** Non risultano economie

### **Accordi bonari**

Durante l'esecuzione dei lavori NON è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario

### **Riserve dell'impresa**

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

### **Cessione crediti**

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

### **Andamento dei lavori**

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione.

## **VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI**

Il giorno **13** del mese di **APRILE** dell'anno **2022**, avendo esaminato i documenti progettuali di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, la sottoscritta arch. Priscilla Braccesi, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recata nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Massimo Zarotti tecnico dell'Impresa aggiudicataria e si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. I lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte. La contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

## **CERTIFICA**

che i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI MARINA DI CAMPO E BONALACCIA (Via Donizzetti, via Roma, via Fucini, rotatoria Granatieri, via per Portoferraio, lungomare Mibelli, via della Bonalaccia e via Piastraia)" realizzati dall' Impresa SALES S.P.A., con sede legale in ROMA VIA NIZZA N.11 C.F.: 01542280589 **sono stati regolarmente eseguiti.**

Il Direttore dei Lavori – arch. Priscilla Braccesi



