



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 192 DEL 29/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA FONTE A SANT'ILARIO IN CAMPO NELL'ELBA II° LOTTO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2024 di individuazione dei Responsabili di Area;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 10.07.2024 di nomina in via provvisoria del Responsabile dell'Area Amministrativa fino al 30.09.2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 08.05.2024 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 21/08/2024 avente ad oggetto: "ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026";

Premesso che con Determina dell'Area tecnica LL.PP./Ambiente n. 247/2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, DD.LL., sicurezza e CRE all'arch. Luca Frappi per l'intervento denominato "Riqualficazione della piazza della Fonte di Sant'Ilario - 1° e 2° lotto" per un importo contrattuale pari ad € 36.424,38 Cassa previdenziale ed Iva di legge;

Dato atto che il 1° Lotto dell'intervento predetto è stato realizzato nell'anno 2021;

Visto l'Avviso per la "Concessione di contributi a favore dei comuni montani e delle unioni di comuni montani a valere sull'annualità 2020 del Fondo Regionale per la Montagna", in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 553 del 27 aprile 2020.

Preso atto che il comune di Campo nell'Elba candidò, entro la scadenza per la presentazione delle domande di contributo fissata al 31/08/2020, l'intervento denominato **Riqualficazione della piazza della Fonte di Sant'Ilario - 2° lotto** richiedendo un finanziamento pari a € 162.000,00 ed impegnandosi a cofinanziare l'intervento per € 18.000,00;

Visto il D.D. della Regione Toscana n. 23476 del 15/12/2021 avente ad oggetto Fondo Regionale della Montagna 2020 ex art. 87 Legge regionale 68/2011: impegno di spesa per lo scorrimento della graduatoria dei progetti di cui agli allegati B) e C) al decreto dirigenziale n. 17348/2020;

Preso atto che con il succitato decreto il comune di Campo nell'Elba ha ottenuto il finanziamento richiesto pari a € 162.000,00 per la realizzazione dell'intervento candidato denominato **Riqualificazione della piazza della Fonte di Sant'Ilario - 2° lotto**;

Preso atto che con comunicazione del 03/03/2022 la Regione avisava il comune di Campo nell'Elba dell'erogazione della prima quota di finanziamento a titolo di anticipazione pari a euro 81.000,00;

Dato atto che ricorrendo le condizioni di cui all'art. 225 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 relativamente alla gestione delle progettazioni in corso affidate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n.36/2023), il tecnico incaricato, arch. Luca Frappi ha provveduto all'aggiornamento da un punto di vista tecnico-economico del Progetto, consegnandolo in data 24/02/2023, prot. 2725;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 192 del 06/09/2023: *"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SANT'ILARIO II° LOTTO"*;

Dato atto che in merito all'appalto in oggetto con Determinazione AT - LL.PP./Ambiente n. 172 del 11/10/2023 è stato nominato il Responsabile Unico di Progetto a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la sottoscritta arch. Priscilla Braccesi;

Preso atto che il progetto è stato inserito nel Piano Annuale 2023 e nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 20/04/2023;

Visto il Quadro Economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO		%	Progetto
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 142.180,30
S	Cantierizzazione - ALL. XV D. Lgs.81/08		€ 10.457,67
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 131.722,63
M	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA		€ 20.076,05
	Totale lavori compreso Oneri della sicurezza		€ 142.180,30
SOMME A DISPOSIZIONE			
B	Ribasso d'asta compreso IVA		
	Imprevisti	2%	€ 2.843,61
	IVA sui lavori 10%	10%	€ 14.218,03
	IVA su imprevisti 10%	10%	€ 284,36
	Acquisizione e occupazioni aree e immobili		
	Allacci pubblici Servizi e arr.		€ 88,70
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)		€ 1.000,00
	Spese tecniche revisione Progetto Esecutivo, D.L., Coord. sicurezza in fase di Esecuzione e CRE		€ 14.000,00
	IVA 22%, Cnpaia 4% su sp. tecniche		€ 3.763,20
	Spese tecniche ufficio lavori pubblici	1%	€ 1.421,80
	Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia compresi)		
	Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza		€ 200,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 37.819,70
C=A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 180.000,00

Dato atto altresì che la spesa totale del quadro economico di progetto pari ad € 180.000,00 trovava copertura finanziaria nelle Bilancio di previsione 2023/2024/2025 nei seguenti modalità:

- € 162.000,00 al Codice di Bilancio 1005/2020109012 Capitolo 208010107000 - ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI - annualità 2023 del bilancio di previsione 2023/2024/2025;
- € 18.000,00 al Codice di Bilancio 1005/2020109012 Capitolo 208010111000 - annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2024/2025;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 173 del 18/10/2023 avente ad oggetto: "*DECISIONE A CONTRARRE: AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DENOMINATI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO" - 2° LOTTO "START" - IMPEGNO DI SPESA*", procedura espletata telematicamente mediante il Sistema START della Regione Toscana;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 217 del 30/11/2023 con la quale sono stati affidati i lavori denominati "*RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SANT'ILARIO - II° LOTTO*" alla ditta, Nanni Elba Cooperativa Agricolo Forestale a r.l., con sede in via Fonte Chiavetta, 95 - 57034 Campo nell'Elba (LI) P.IVA 01498570496 per un importo totale di € 139.594,84 oltre IVA, per un totale di 153.554,32 IVA (10%) compresa;

Dato atto che il giorno 12/02/2024 è pervenuta tramite Posta Certificata al n. di Protocollo 1664, la Determinazione di aggiudicazione dei lavori de quo avente valore contrattuale ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 sottoscritta digitalmente per accettazione dall'impresa appaltatrice;

Visto il Quadro economico post-aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO		%	Progetto	Post Aggiudicazione
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 142.180,30	€ 142.180,30
S	Cantierizzazione - ALL. XV D. Lgs.81/08		€ 10.457,67	€ 10.457,67
L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 131.722,63	€ 129.137,17
M	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA		€ 20.076,05	€ 20.076,05
	Totale lavori compreso Oneri della sicurezza		€ 142.180,30	€ 139.594,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Ribasso d'asta compreso IVA			€ 2.844,01
	Imprevisti	2%	€ 2.843,61	€ 2.843,61
	IVA sui lavori 10%	10%	€ 14.218,03	€ 13.959,48
	IVA su imprevidi 10%	10%	€ 284,36	€ 284,36
	Acquisizione e occupazioni aree e immobili			
	Allacci pubblici Servizi e arr.		€ 88,70	€ 88,70
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)		€ 1.000,00	€ 1.000,00
	Spese tecniche revisione Progetto Esecutivo, D.L., Coord. sicurezza in fase di Esecuzione e CRE		€ 14.000,00	€ 14.000,00
	IVA 22%, Cnpaia 4% su sp. tecniche		€ 3.763,20	€ 3.763,20
	Spese tecniche ufficio lavori pubblici	1%	€ 1.421,80	€ 1.421,80
	Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia compresi)			
	Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza		€ 200,00	€ 200,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 37.819,70	€ 40.405,16
C=A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 180.000,00	€ 180.000,00

Dato atto:

- che i lavori sono iniziati il giorno 27/12/2023 giusto verbale di Consegna lavori;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la "proroga n.1" di 45 giorni del termine di ultimazione dei lavori, richiesta dall'impresa appaltatrice in data 02/04/2024;
- che i lavori sono terminati il giorno 24/05/2024 come da Certificato di ultimazione lavori agli atti dell'ufficio;

Dato atto che sono stati regolarmente liquidati all'Impresa Appaltatrice Nanni Elba Cooperativa Agricolo Forestale a r.l. i seguenti Stati di avanzamento lavori:

- 1° Stato di Avanzamento Lavori pari ad € 87.800,00 oltre IVA 10%;
- 2° Stato di Avanzamento Lavori pari ad € 41.100,00 oltre IVA 10%;
- Stato finale lavori pari ad € 10.694,84 oltre IVA
- Per un totale di € 139.594,84 oltre IVA;

Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del giorno 09/09/2024 che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

Dato atto:

- che, per ottimizzare le risorse a disposizione per la realizzazione dell'opera de quo, l'importo accantonato all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di € 1.421,80 è pari all'1% dell'importo a base d'asta anziché del 2%;
- che si provvederà con successivo atto a liquidare l'incentivo predetto al personale dipendente che ha assistito la sottoscritta RUP nelle varie fasi dell'appalto;

Dato atto che le spese tecniche relative all'aggiornamento della progettazione esecutiva, alla Direzione Lavori ed alla sicurezza in fase di esecuzione sono state liquidate a favore:

- € 5.200,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 6.344,00;
- € 5.200,00 (regime forfettario IVA art.1 c.54-89 L190/14);
- € 4.160,00 (regime forfettario IVA art.1 c.54-89 L190/14);
- Per un totale € 15.704,00;

Visto Il Quadro economico a consuntivo lavori come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		%	Progetto	Post Aggiudicazione	Consuntivo dei lavori
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 142.180,30	€ 142.180,30	€ 129.137,17
S	Cantierizzazione - ALL. XV D. Lgs.81/08		€ 10.457,67	€ 10.457,67	€ 10.457,67

L=A-S	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 131.722,63	€ 129.137,17	
M	INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA		€ 20.076,05	€ 20.076,05	
	Totale lavori compreso Oneri della sicurezza		€ 142.180,30	€ 139.594,84	€ 139.594,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Ribasso d'asta compreso IVA			€ 2.844,01	
	Imprevisti	2%	€ 2.843,61	€ 2.843,61	
	IVA sui lavori 10%	10%	€ 14.218,03	€ 13.959,48	€ 13.959,48
	IVA su imprevisti 10%	10%	€ 284,36	€ 284,36	
	Acquisizione e occupazioni aree e immobili				
	Allacci pubblici Servizi e arr.		€ 88,70	€ 88,70	
	Lavori in economia esclusi dall'appalto (iva compresa)		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Spese tecniche revisione Progetto Esecutivo, D.L., Coord. sicurezza in fase di Esecuzione e CRE		€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 13.992,00
	IVA 22%, Cnpaia 4% su sp. tecniche		€ 3.763,20	€ 3.763,20	€ 1.712,00
	Spese tecniche ufficio lavori pubblici	1%	€ 1.421,80	€ 1.421,80	€ 1.421,80
	Collaudo statico / tecnico amm. (iva e cnpaia compresi)				
	Spese per pubblicità, copie cartacee, pubblicazioni, Aut. Vigilanza		€ 200,00	€ 200,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 37.819,70	€ 40.405,16	€ 31.085,28
C=A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 170.680,12

Dato atto che a fronte del Quadro Economico di Progetto approvato riportante un importo pari ad € 180.000,00 è risultata una spesa complessiva pari ad € 170.680,12 ed un'economia complessiva di € 9.319,88;

Vista la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Richiesto ed ottenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente SIMOG-CIG relativo ai lavori in oggetto: **A01B5A2633**;

Visto il Codice Unico di Progetto (CUP): **D77H19000130006**;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto:

- del rispetto dell'art.9 comma 2 della L.102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visti:

- lo Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di sub-impegnare € 1.421,80 a valere sulla prenotazione n. 774/2024 - Codice di Bilancio 1005/2020109012 - Capitolo 208010111000 - annualità 2024 del Bilancio di previsione 2023/2024/2025 quale somma accantonata all'interno delle somme a disposizione del Quadro economico relativa agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e corrispondente all'1% dell'importo posto a base d'asta anziché del 2%;
3. che si provvederà con successivo atto a liquidare l'incentivo predetto al personale dipendente che ha assistito la sottoscritta RUP nelle varie fasi dell'appalto;
4. di approvare il Quadro Economico a consuntivo dei lavori de quo riportato in premessa;
5. di dare atto che a fronte del Quadro Economico di Progetto approvato riportante un importo pari ad € 180.000,00 è risultata una spesa complessiva pari ad € 170.680,12 ed un'economia complessiva di € 9.319,88;;
6. di dare atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
7. di trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)