



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 30/06/2025

OGGETTO: FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI (ART. 1, COMMA 553, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTO il Fondo per gli investimenti nelle isole minori (Art. 1, comma 553, legge 27 dicembre 2019, n. 160). Finanziamento ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del Dpcm 4 febbraio 2021 n.34 - Intervento denominato Fornitura e posa in opera di una tensostruttura per piastra multi sport nell'impianto sportivo del Sighello;

RICHIAMATA la Determinazione a Contrattare n. 219/2021 ad oggetto "APPROVAZIONE PERIZA ESTIMATIVA DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - AVVIO PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA M2 LETT. A DELLA L.120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 77/2021 DA ESPLETARE SUL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" - IMPEGNO DI SPESA;

VISTO la Perizia Estimativa relativa all'intervento in oggetto che quantifica fornitura e lavorazioni richieste in € 81.500,00 oltre IVA di legge;

RICHIAMATA:

- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 258 del 18/12/2023 e la n. 265 del 20/12/2023 con le quali veniva nominato il Responsabile unico di Progetto ovvero il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente Arch. Priscilla Braccesi ai sensi DELL'ART. 15 DEL D. L.GS. 31 MARZO 2023, N. 36, per l'intervento denominato "Manutenzione e messa in sicurezza manto stradali - Campo nell' Elba(57034-LI)";
- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 5 del 24/01/2022 avente per oggetto "FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA" con la quale è stata affidata la fornitura in oggetto all'Impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI con sede legale Via L. Da Vinci 9 Casalserugo(pd) P.I.: 04701810287 CIG: **A039183B5D CUP: D79J21017170004**;

PRECISATO che per un mero errore nella progettazione dell'arco-struttura, è stato necessario provvedere all'acquisto di un'arcata supplementare per € 15.000,00 Iva di Legge esclusa come da Determinazione n. 269 del 27/12/2023 avente per oggetto "COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO" CIG: **Z863DDF08A**;

VISTO il Verbale di Proroga "Fondo per gli investimenti nelle isole minori (Art. 1, comma 553, legge 27 dicembre 2019, n. 160). Finanziamento ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del Dpcm 4 febbraio 2021 n.34 - Intervento denominato Fornitura e posa in opera di una tensostruttura per piastra multi sport nell'impianto sportivo del Sighello - Comunicazione stato di attuazione e richiesta proroga del termine di ultimazione dell'intervento" prot. n. 4987/2025, nel quale veniva ricapitolata la crono-storia dell'affidamento in oggetto, specificando che per errori nella progettazione della tensostruttura e nelle fondazioni al servizio dell'arco-struttura stessa, risultava impossibile procedere con la fornitura e l'installazione in tempi brevi della tensostruttura a corredo del campo polivalente;

PRECISATO che il giorno 05/05/2025 con Verbale di Consegna Lavori ai sensi dell'art. 3 Allegato II.14 Sez. II del D.lgs 36/23 sono state consegnate le zone e le aree di cantiere - Campo Sportivo Teseo Tesei, Loc. Sighello - all' Impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI con sede legale Via L. Da Vinci 9 Casalserugo(pd) P.I.: 04701810287;

DATO ATTO che in data 09/05/2025 si sono ultimati i lavori di "Fornitura e posa in opera di una tensostruttura per piastra multisport nell'impianto sportivo del Sighello" come da Verbale di Fine Lavori controfirmato dalla Direzione Lavori e dall'Impresa affidataria;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 116/2025 è stata effettuata la revisione dei prezzi secondo il Codice dei Contratti Pubblici, visto l' oggettivo aumento dei costi di produzione del Legno e del P.V.C. e di trasporto (autocarro/autotreno e traghetto), oltre che procedere all'approvazione della perizia di Lavori Supplementari, di fatto dovuta in quanto si sia reso necessario noleggiare un' ulteriore Autogru per le motivazioni riportate in perizia, per un costo totale di 12.105,23 Iva 22% Compresa;

PRECISATO CHE:

- Con Determinazione n. 172 del 27/06/2025 è stato liquidato il certificato di pagamento n.1 per € 110.742,23 iva Inclusa 22% in favore dell'Impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI;
- Con Determinazione n. 172 del 27/06/2025 è stato liquidato il certificato di pagamento n.2 per € 18.300,00 iva Inclusa 22% in favore dell'Impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI;

VISTO il collaudo eseguito dall'Ingegnere Carlo Alberto Ridi prot. n. 9854 del 30/06/2025 inerente le "OPERE DI FONDAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA DA INSTALLARE A COPERTURA DELLA PIASTRA MULTISPORT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO" come da Determinazione n. 248/2023 eseguito con esito POSITIVO;

VISTO la relazione sul Conto Finale dei Lavori e C.R.E. redatto dall'Arch. Priscilla Braccesi in qualità di Direttore dei Lavori per la fornitura e posa in opera della Tensostruttura del 30/06/2025 Prot. n. 9861;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa

- 1 DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Arch. Priscilla Braccesi in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile A.T. LL.PP./Ambiente;
- 2 DI DARE ATTO che non risultano esserci economie o avanzi;

- 3 DI DARE ATTO che tutto quanto dovuto, nei confronti dell'Impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI con sede legale Via L. Da Vinci 9 Casalserugo(pd) P.I.: 04701810287 è stato liquidato mediante Determinazione n. 172 del 27/06/2025
- 4 DI DARE ATTO del rispetto:
- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)