



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 296 DEL 23/12/2025

**OGGETTO: FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ
2020, 2021 E 2022 - COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER
PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA:
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Premesso che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2025 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027" con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto l'art. 1 comma 553 della legge 27/12/019 n. 160 che istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori con una dotazione pari a 14,5 milioni di euro per /ciascuna delle annualità 2020, 2021, 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 448/2001;

Visto il DPCM n. 34 del 4 febbraio 2021 avente ad oggetto "Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualità 2020, 2021 e 2022;

Vista la Tabella di Riparto delle risorse del Fondo per gli investimenti nelle isole minori approvata in sede di Conferenza Unificata in data 08/07/2021 e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in data 27/09/2021;

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 185 del 01/10/2021 è stato approvato lo Studio di fattibilità del Completamento della riqualificazione di via Per Portoferraio – tratto dal ponte del Bovalico a via Roma" in Marina di Campo;

Dato atto:

- che con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 23 dicembre 2021 pubblicato in data 27/12/2021, è stato approvato l'elenco dei progetti ed i relativi importi ammessi al finanziamento del Fondo per gli investimenti nelle isole minori per le annualità 2020, 2021 e 2022;
- che tra i progetti approvati presentati dal comune di Campo nell'Elba è stato finanziato anche l'intervento denominato "Completamento della riqualificazione di via Per Portoferraio – tratto dal ponte del Bovalico a via Roma" in Marina di Campo per un importo complessivo di € 479.382,24;

Richiamata:

- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 138 del 24/08/2022 con la quale veniva incaricato l'arch. Claudia Andrea Femia per la redazione del progetto definitivo esecutivo dell'intervento denominato Completamento della riqualificazione di Via Per Portoferraio dal Ponte del Fosso del Bovalico a Via Roma;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2023 con la quale è stato approvato progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DELLA

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA".

Richiamata:

- la Determina a Contrattare dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 105 del 14/06/2023 con la quale si avviava una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'ex art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e s.m.i., previa pubblicazione di un Avviso di indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di un soggetto cui affidare i lavori in oggetto;
- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 110 del 27/06/2023 avente ad oggetto: *"FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE N.105/2023: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, PER L'INDIVIDUAZIONE DI IDONEO SOGGETTO CUI AFFIDARE I LAVORI DENOMINATI "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA" DA ESPLETARE SUL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA."*

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 132/2023 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto all'impresa SALVINIPAULO & FABRIZIO SNC - PONSACCO (PI) con sede legale in Ponsacco (PI), 56038 via Enrico Mattei 1/A, C.F. 01127650503, e P.I. 01127650503, per un importo contrattuale di € 285.352,77 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 8,93 % oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.573,73 ed IVA di legge;

Visto il Contratto d'Appalto Rep. 2707 del 04/10/2023;

PRECISATO che i lavori sono stati consegnati come da verbale di inizio lavori in data 20/11/2023;

Vista:

- la Determinazione n. 37/2024 con la quale si autorizzava l'Impresa SALVINIPAULO & FABRIZIO SNC DI PONSACCO (PI) a subappaltare all'Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl con sede in via Birmania, 148 58100 GROSSETO (GR) P.IVA 00088180534 le lavorazioni rientranti nei rientranti nella categoria prevalente ed unica OG3 come meglio descritte nel Contratto di subappalto agli atti dell'Ufficio e allegato alla presente per un Importo da pari ad € 35.000,00;
- la Determinazione n. 103 del 17/06/2024 con la quale si autorizzava l'Impresa SALVINIPAULO & FABRIZIO SNC DI PONSACCO (PI) a subappaltare all'Impresa FOSCHI IMPIANTI SNC DI FOSCHI EURO & C. – 01258730504 - con sede in via Lazio 1/5 - Perignano Casciana Terme Lari PI 56035 la realizzazione della posa dei pali dell'illuminazione per € 8.000,00 oltre OO.SS. ed Iva di Legge;

Richiamata la determina N. 174 DEL 18/10/2023 avente ad oggetto *"DECISIONE A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CRE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA" - IMPEGNO DI SPESA"* con la quale si affidava all'arch. Claudia Andrea Femia, l'incarico per la DL, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e CRE per un importo pari ad € 21.442,72 Cassa Inclusa il quale trova copertura finanziaria sulla prenotazione n. 764/2024 - Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 *"ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONISTRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI"*;

Richiamata la Determinazione n. 232/2024 avente per oggetto *“AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOMETRA CECILIA CESÀRI DEL SERVIZIO DI: RILIEVO TOPOGRAFICO PER QUOTATURA DI N.6 TOMBINI ED ELABORAZIONE DATI - COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA - CAMPO NELL'ELBA 57034 LI”* con la quale si affidava al Geom. Cecilia Cesàri, le operazioni di rilievo di n. 6 pozzetti impiantistici per un importo pari ad € 630,00 Iva e Cassa Inclusa il quale trova copertura finanziaria sulla prenotazione n. 764/2024 - Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 *“ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI”*;

Vista la Deliberazione di giunta n. 79 del 09/04/2025 *“ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024”* con la quale tra gli altri sono state reimputate all'anno 2025 le somme di cui al quadro economico dell'opera non utilizzate entro il 31/12/2024;

Datto Atto che la Direzione Lavori, tramite redazione di apposita perizia di Lavori Supplementari redatta ai sensi dell'art. 120 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, esponeva l'esigenza di procedere con un incremento dell'importo dei lavori per le cause sotto riportate ovvero:

- Durante le operazioni di scavo e demolizione dell'asse stradale, si sono riscontrate delle problematiche non prevedibili in fase progettuale come la rottura dei sottoservizi esistenti;
- Il ritrovamento di solette in CIs che hanno comportato delle lavorazioni di demolizione aggiuntive;
- Lavori supplementari per sopperire alle problematiche riscontrate nelle operazioni di scavo, ovvero l'affioramento di acqua da sottoterra e la consistenza sabbiosa del sottofondo;

Rilevato come la Direzione Lavori abbia redatto apposito Computo Metrico Estimativo quantificando in € 73.721,32 (di cui € 7.362,49 oneri della sicurezza non ribassabili) il costo della lavorazioni supplementari al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara dall'Impresa SALVINIPAULO & FABRIZIO SNC pari al 8,93%;

Verificato come le lavorazioni supplementari siano da imputare a cause non prevedibili durante la progettazione e che un cambio del contraente risulti impraticabile per logistica e tempistica, comportando per la stazione appaltante notevoli disagi ed un incremento dei costi;

Dato atto che con Determinazione n.135 del 08/07/2025 *“FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA: APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI”*, è stata approvata la perizia di Lavori Supplementari ed il Quadro Economico sotto riportato:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA LAVORAZIONI AGGIUNTIVI
IMPORTO APPALTO	329.907,18 €	329.907,18 €	329.907,18 €
Oneri Sicurezza	16.573,73 €	16.573,73 €	16.573,73 €
Importo lavori a base d'asta	313.333,45 €	313.333,45 €	313.333,45 €
A dedurre ribasso d'asta 8,93%	0,00 €	27.980,68 €	27.980,68 €
Importo lavori al netto della sicurezza	0,00 €	285.352,77 €	285.352,77 €
Oneri di Sicurezza	16.573,73 €	16.573,73 €	16.573,73 €
IMPORTO CONTRATTO	329.907,18 €	301.926,50 €	301.926,50 €
Importo lavori supplementari)	0,00 €	0,00 €	80.228,23 €
Oneri Sicurezza delle lavori supplementari	0,00 €	0,00 €	7.362,49 €
Importo lavori a base d'asta (lavori supplementari)	0,00 €	0,00 €	72.865,74 €
A dedurre ribasso d'asta 8,93%	0,00 €	0,00 €	6.506,91 €
Importo lavori supplementari al netto della sicurezza	0,00 €	0,00 €	66.358,83 €
Importo lavori supplementari ribassati + Oneri sicurezza	0,00 €	0,00 €	73.721,32 €
IMPORTO TOTALE	329.907,18 €	301.926,50 €	375.647,82 €
SOMME A DISPOSIZIONE:			
lavori in economia compresa IVA	18.100,00 €	18.100,00 €	0,00 €
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa)	2.922,52 €	2.922,52 €	2.292,52 €
Accordo bonario, allacci pubblici servizi e arr. 3% imprevisti (IVA compresa)	9.897,22 €	9.897,22 €	0,00 €
ribasso di asta	0,00 €	27.980,68 €	0,00 €
SPESE TECNICHE			
Spese tecniche di direzione di lavori e contabilità	10.015,59 €	10.015,59 €	10.015,59 €
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Totale Spese tecniche	17.215,59 €	17.215,59 €	17.215,59 €
C.N.A.P 4%	688,62 €	688,62 €	688,62 €
Spese tecniche dei lavori supplementari progetto , direzione di lavori e contabilità	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
Spese tecniche dei lavori supplementari per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Totale Spese tecniche lavori Supplementari	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
C.N.A.P 4%	0,00 €	0,00 €	340,00 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (Spese tecniche pubblica amm.)	6.266,67 €	6.266,67 €	7.723,98 €
IVA 10% sul ribasso d'asta	0,00 €	2.798,07 €	3.448,76 €
I.V.A su spese tecniche 22% (tecnico esente di IVA)	3.787,43 €	3.787,43 €	0,00 €
I.V.A. 10% Sui lavori	32.990,72 €	30.192,65 €	37.564,78 €
SPESA COMPLESSIVA	454.766,67 €	454.766,67 €	454.766,67 €

Dato atto che sempre con Determina n.135 del 08/07/2025 “FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA: APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI”, si è provveduto a impegnare per le attività tecniche relative ai lavori supplementari in favore dell’Architetto Claudia Andrea Femia, con studio in via Giusti 22, Marina di Campo – 57034 – Campo nell’Elba – C.F. FMECDN72A44Z600A - P.IVA 01662110491 l’Importo di € 8.840 Cassa Professionale 4% Inclusa sulla prenotazione di Impegno n. 606/2025 Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 “ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI” – annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2026-2027;

Richiamata la Determina n.161/2025 “DETERMINA N. 37/2024: FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA SALVINIPAOLLO & FABRIZIO SNC DI PONSACCO (PI) DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA" - INTEGRAZIONE SUBAPPALTO F.LLI MASSAI SRL” con la quale si è verificato

l'incremento del sub-appalto per € 46.231,50 a favore della ditta F.Ili Massai srl con sede in via Birmania, 148 58100 GROSSETO (GR) P.IVA 00088180534 nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 per lavori di fresatura ed asfaltatura stradale;

Precisato che in data 13/06/2025 è avvenuta l'ultimazione dei Lavori;

Che in data 12/09/2025 il Direttore dei Lavori, l'Arch. Claudia Andrea Femia inoltrava alla stazione appaltante la Relazione sul Conto finale congiuntamente al Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto l'andamento dei Lavori come sotto appresso:

- i lavori sono iniziati il giorno 20/11/2023 stabilendo in 107 giorni naturali e consecutivi la fine dei lavori;
- i lavori, per effetto di verbale redatto dalla Direzione Lavori, sono stati sospesi in data 07/04/2024 per permettere il regolare svolgimento della stagione turistica durante il periodo estivo;
- i lavori sono ripresi come da Verbale ripresa Lavori in data 09/12/2024;
- Che a causa di problemi nel reperimento del materiale tramite apposito verbale di sospensione, i lavori in oggetto sono stati sospesi in data 12/12/2024;
- Che in data 07/01/2025 come da Verbale Ripresa Lavori, si è potuto ripartire con le lavorazioni in oggetto;
- Che dal sopralluogo del 08/01/2025, tramite apposito Verbale, si è richiesta la proroga di n.60 giorni per ritardo nella fornitura dei materiali da parte di ASA, ente sottoposta all'installazione degli acquedotti e fognature sul territorio, rimandando la consegna dei lavori al 11/03/2025;
- Il giorno 11/03/2025, a causa delle avverse condizioni climatiche, l'impresa appaltatrice in accordo con la Direzione Lavori, richiedeva una proroga di n. 38 giorni per terminare le lavorazioni, rimandando la data di fine lavori al 18/04/2025;
- Il giorno 10/04/2025 è stata richiesta una proroga di n. 56 giorni a causa delle manifestazioni che avrebbe coinvolto tutto il paese di Marina di Campo, rinviando la chiusura dei lavori al 13/06/2025;
- In data 13/06/2025 sono stati ultimati i lavori;
- Il CRE con Relazione sul Conto finale è a firma del Direttore dei Lavori al 12/09/2025;

Visto le Liquidazioni effettuate:

- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 267 DEL 18/12/2023 "SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC -ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. "RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA CIG : 9928472B80 CUP: D77H21004910001- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE;
- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 20/05/2024 "SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC: "RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA" - LIQUIDAZIONE SAL N. 1.";
- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 240 DEL 21/10/2024 " ARCHITETTO CLAUDIA ANDREA FEMIA - DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CRE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA"- LIQUIDAZIONE 1° SAL;
- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 18 del 27/01/2025 CESARI CECILIA - RILIEVO TOPOGRAFICO PER QUOTATURA DI N.6 TOMBINI ED ELABORAZIONE DATI - LIQUIDAZIONE
- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 137 DEL 21/05/2025 SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC: "RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA" - LIQUIDAZIONE SAL N. 2.;

- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 224 DEL 01/09/2025 SALVINIPAULO & FABRIZIO SNC - COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA - LIQUIDAZIONE SAL FINALE;
- ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 317 DEL 01/12/2025 ARCHITETTO CLAUDIA ANDREA FEMIA - DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CRE DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA - LIQUIDAZIONE;

Dato atto, che come quadro economico a consuntivo sotto appresso, si rileva un'economia pari ad €6.784,09;

COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA								
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO			QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
DESCRIZIONE	IMPORTO		DESCRIZIONE	IMPORTO		DESCRIZIONE	IMPORTO	
	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI
1 LAVORI A CORPO ED A MISURA			1 LAVORI A CORPO ED A MISURA			1 LAVORI A CORPO ED A MISURA		
Importo Lavori a base d'Asta	313.333,45 €		Importo Lavori a base d'Asta	285.352,77 €		Importo Lavori a base d'Asta	351.711,60 €	
Oneri Sicurezza	16.573,73 €		Oneri Sicurezza	16.573,73 €		Oneri Sicurezza	23.936,22 €	
Totale Appalto	329.907,18 €	329.907,18 €	Totale Appalto	301.926,50 €	301.926,50 €	Totale Appalto	375.647,82 €	375.647,82 €
2 SOMME A DISPOSIZIONE			2 SOMME A DISPOSIZIONE			2 SOMME A DISPOSIZIONE		
Lavori in economia IVA Compresa	18.100,00 €		Lavori in economia IVA Compresa	18.100,00 €		Lavori in economia IVA Compresa	- €	
Rilievi, accertamenti e indagini Iva compresa	2.922,52 €		Rilievi, accertamenti e indagini Iva compresa	2.922,52 €		Rilievi, accertamenti e indagini Iva compresa	630,00 €	
Accordo Bonario, allacci pubblici e arrotondamento 3%	9.897,22 €		Accordo Bonario, allacci pubblici e arrotondamento 3%	9.897,22 €		Accordo Bonario, allacci pubblici e arrotondamento 3%	- €	
Imprevisti (IVA compresa)	32.990,72 €		Imprevisti (IVA compresa)	32.990,72 €		Imprevisti (IVA compresa)	- €	
Iva 10% sul Totale Appalto	32.990,72 €		Iva 10% sul Totale Appalto	30.192,65 €		Iva 10% sul Totale Appalto	37.564,78 €	
Ribasso d'asta Iva Compresa	- €		Ribasso d'asta Iva Compresa 8,93%	30.778,75 €		Ribasso d'asta Iva Compresa 8,93%	- €	
Totale Somme a Disposizione	96.901,18 €	96.901,18 €	Totale Somme a Disposizione	124.881,86 €	124.881,86 €	Totale Somme a Disposizione	38.194,78 €	38.194,78 €
3 SPESE TECNICHE			3 SPESE TECNICHE			3 SPESE TECNICHE		
Spese Tecniche DD.LL., Contabilità e CSE cassa inclusa	17.904,21 €		Spese Tecniche DD.LL., Contabilità e CSE cassa inclusa	17.904,21 €		Spese Tecniche DD.LL., Contabilità e CSE cassa inclusa	17.904,21 €	
Iva 22% Spese Tecniche	3.787,43 €		Iva 22% Spese Tecniche	3.787,43 €		Spese Tecniche DD.LL., Contabilità, CSE e perizia Supplementare cassa	8.511,79 €	
Totale Spese Tecniche	21.691,64 €	21.691,64 €	Totale Spese Tecniche	21.691,64 €	21.691,64 €	Totale Spese Tecniche	26.416,00 €	26.416,00 €
4 INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE			4 INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE			4 INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE		
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (Spese	6.266,67 €		Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (Spese	6.266,67 €		Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (Spese	7.723,98 €	
Totale Incentivi alle Funzioni Tecniche	6.266,67 €	6.266,67 €	Totale Incentivi alle Funzioni Tecniche	6.266,67 €	6.266,67 €	Totale Incentivi alle Funzioni Tecniche	7.723,98 €	7.723,98 €
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO	454.766,67 €	454.766,67 €	QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE	454.766,67 €	454.766,67 €	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO	447.982,58 €	447.982,58 €
						ECONOMIA	6.784,09 €	6.784,09 €

Visto altresì il Codice Unico di Progetto - **CUP: D77H21004910001**;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di copia informatica per consultazione quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.Lgs. 50/2016 smi

- il D.Lgs. 36/2023 smi.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dall'Arch. Claudia Andrea Femia in qualità di Direttore dei Lavori dell'Intervento denominato: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA;
2. **DI APPROVARE** il quadro economico a consuntivo sotto riportato, rilevando un'economia pari ad € 6.784,09:

COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA					
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO			QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
DESCRIZIONE	IMPORTO		DESCRIZIONE	IMPORTO	
	PARZIALI	TOTALI		PARZIALI	TOTALI
1 LAVORI A CORPO ED A MISURA			1 LAVORI A CORPO ED A MISURA		
Importo Lavori a base d'Asta	313.333,45 €		Importo Lavori a base d'Asta	351.711,60 €	
Oneri Sicurezza	16.573,73 €		Oneri Sicurezza	23.936,22 €	
Totale Appalto	329.907,18 €	329.907,18 €	Totale Appalto	375.647,82 €	375.647,82 €
2 SOMME A DISPOSIZIONE			2 SOMME A DISPOSIZIONE		
Lavori in economia IVA Compresa	18.100,00 €		Lavori in economia IVA Compresa	- €	
Rilievi, accertamenti e indagini Iva compresa	2.922,52 €		Rilievi, accertamenti e indagini Iva compresa	630,00 €	
Accordo Bonario, allacci pubblici e arrotondamento 3%	9.897,22 €		Accordo Bonario, allacci pubblici e arrotondamento 3%	- €	
Imprevisti (IVA compresa)	32.990,72 €		Imprevisti (IVA compresa)	- €	
Iva 10% sul Totale Appalto	32.990,72 €		Iva 10% sul Totale Appalto	37.564,78 €	
Ribasso d'asta Iva Compresa	- €		Ribasso d'asta Iva Compresa 8,93%	- €	
Totale Somme a Disposizione	96.901,18 €	96.901,18 €	Totale Somme a Disposizione	38.194,78 €	38.194,78 €
3 SPESE TECNICHE			3 SPESE TECNICHE		
Spese Tecniche DD.LL., Contabilità e CSE cassa inclusa	17.904,21 €		Spese Tecniche DD.LL., Contabilità e CSE cassa inclusa	17.904,21 €	
			Spese Tecniche DD.LL., Contabilità, CSE e perizia Supplementare cassa	8.511,79 €	
Iva 22% Spese Tecniche	3.787,43 €		Iva 22% Spese Tecniche	- €	
Totale Spese Tecniche	21.691,64 €	21.691,64 €	Totale Spese Tecniche	26.416,00 €	26.416,00 €
4 INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE			4 INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE		
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (Spese	6.266,67 €		Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (Spese	7.723,98 €	
Totale Incentivi alle Funzioni Tecniche	6.266,67 €	6.266,67 €	Totale Incentivi alle Funzioni Tecniche	7.723,98 €	7.723,98 €
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO	454.766,67 €	454.766,67 €	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO	447.982,58 €	447.982,58 €
			ECONOMIA	6.784,09 €	6.784,09 €

3. **DI SUB-IMPEGNARE** gli incentivi per le funzioni tecniche per € 7.723,98 ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 113 sulla prenotazione di Impegno n. 606/2025 Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI

STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI" – annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2026-2027;

4. **DI DARE ATTO** che le economie di cui alle prenotazioni n° 606/2025 Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 "*ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI*" e n° n. 609/2025 Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010106000 "*ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI*" verranno eliminate in occasione del riaccertamento dei residui attivi e passivi di Bilancio al 31/12/2025;
5. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico di cui alle premesse;
6. **DI DARE ATTO** del rispetto:
 - dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché
 - di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)