



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Stazione appaltante: Comune di Campo nell'Elba – Area LL.PP./Ambiente

Lavori di: "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE (Marina di Campo - La Pila)"

Impresa: TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - P.IVA: 01400390496 di Portoferraio

Determina di aggiudicazione definitiva n. 227 del 27/11/2019 - Importo contrattuale: € 62.524,67 oltre IVA al 22%:

Contratto d'Appalto: Rep. 2358/2020

Codice unico progetto: D79E19000740005

Codice identificativo gara: 808167485B

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018 - art. 102 D.M. 50/2016

PREMESSO

- che con Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 201 del 25/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE (Marina di Campo - La Pila)" riportante una Quadro economico di € € 90.000,00 come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO	importo progetto
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 62.670,50
A.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a RIBASSO D'ASTA	€ 600,00
A.2	TOTALE LAVORI	€ 63.270,50
A.3	IMPORTO SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE A BASE D'ASTA	€ 10.500,00
B	TOTALE APPALTO	€ 73.770,50
C	IVA 22% (su A.3 e su B)	€ 16.229,51
D	TOTALE GENERALE	€ 90.000,00

- che in data 30.1.2019 si è proceduto alla pubblicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art 36. comma 2 lett.b) del D.LGS. 50/2016 e smi tramite il portale della Regione Toscana START, da cui risultava vincitrice TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - P.IVA: 01400390496 di Portoferraio
- che con Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.227 del 27/11/2019 si procedeva all'aggiudicazione dei lavori de quo ed all'impegno delle relative risorse a favore della TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - P.IVA: 01400390496 di Portoferraio – che il giorno 25.02.2020 è stato stipulato e sottoscritto il Contratto d'appalto al numero di Rep.n.2358/2020 per un importo complessivo di € 62.524,67 oltre iva per lavori e € 10.475,33 per il servizio di manutenzione triennale.

Finanziamento

L'opera è stata finanziata per € 81.000,00 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 12/11/2018 e per € 9.000,00 tramite fondi dell'Amministrazione;

Visto il Quadro Economico post aggiudicazione:

	QUADRO ECONOMICO	importo progetto	a seguito di aggiudicazione
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 62.670,50	€ 61.924,67
A.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a RIBASSO D'ASTA	€ 600,00	€ 600,00
A.2	TOTALE LAVORI	€ 63.270,50	€ 62.524,67
A.3	IMPORTO SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE A BASE D'ASTA	€ 10.500,00	€ 10.475,33
B	TOTALE APPALTO	€ 73.770,50	€ 73.000,00
C	IVA 22% (su A.3 e su B)	€ 16.229,51	€ 16.060,00
x	Ribasso + IVA		€ 940,00
D	TOTALE GENERALE	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo di Euro € 73.000,00 oltre IVA quale somma netta autorizzata per lavori;

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto sottoscritto il giorno 25.02.2020 al numero di Repertorio 2358;

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna, redatto in data 01.04.2020. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano concludersi entro il giorno 29.08.2020;

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27.08.2020 come da certificato di ultimazione lavori del 31.08.2020.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito Ordini di servizio;

Pagamenti in acconto E Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento dei lavori e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 73.000,00 oltre IVA come specificato di seguito:

- € 21.300,00 oltre IVA a titolo di pagamenti in acconto, a norma del Capitolato Speciale d'Appalto;

- € 45.093,44 relativo al saldo dei lavori e del servizio di manutenzione.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori NON è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 1 del mese di SETTEMBRE dell'anno 2020, avendo esaminato i documenti progettuali di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, la sottoscritta arch. Priscilla Braccesi, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dell'ing. Riccardo Rebugia tecnico dell'Impresa aggiudicataria; Si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. I lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte. La contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

CERTIFICA

che i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE (Marina di Campo - La Pila)" appaltati alla TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - P.IVA: 01400390496 di Portoferraio sono stati regolarmente eseguiti.

Il Direttore dei Lavori – arch. Priscilla Braccesi

