



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 119 DEL 01/08/2022**

**OGGETTO: LAVORI DENOMINATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI MARINA DI CAMPO E BONALACCIA (VIA DONIZZETTI, VIA ROMA, VIA FUCINI, ROTATORIA GRANATIERI, VIA PER PORTOFERRAIO, LUNGOMARE MIBELLI, VIA DELLA BONALACCIA E VIA PIASTRAIA) - - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SUB-IMPEGNO DI SPESA.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

### Richiamati:

- i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.06.2022 e n. 12 del 27.07.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22.04.2022 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 (ai sensi dell'art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118).

Richiamata la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n.8 del 31/01/2022 avente ad oggetto: "GARA D'APPALTO TELEMATICA SU START N° 028997/2021 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI MARINA DI CAMPO E BONALACCIA (VIA DONIZZETTI, VIA ROMA, VIA FUCINI, ROTATORIA GRANATIERI, VIA PER PORTOFERRAIO, LUNGOMARE MIBELLI, VIA DELLA BONALACCIA E VIA PIASTRAIA)", con la quale si affidava i lavori de quo all'Impresa S.A.L.E.S. S.P.A. con sede Loc. Colle Reciso - 57037 Portoferraio - P.IVA 01005681000 - per un importo € 128.424,02 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 0,50% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.988,17 ed IVA di legge per un totale di € 160.322,87;

Visto il Quadro Economico post aggiudicazione dei lavori sotto riportato:

	<b>Prog. Esec.</b>	<b>Post-aggiudicazione</b>
<b>Importo a base d'asta</b>	<b>129.069,37 €</b>	<b>128.424,02 €</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.988,17 €	2.988,17 €
<b>TOTALE</b>	<b>132.057,54 €</b>	<b>131.412,19 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA sui lavori 22%	29.052,66 €	28.910,68 €
Art.113 d.lgs. 50/2016 (incentivi 2% sui lavori - 80% e 20%)	2.641,15 €	2.641,15 €
Spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza	5.000,00 €	5.000,00 €
Ribasso d'asta		787,32 €
<b>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>36.693,81 €</b>	<b>37.339,15 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>168.751,35 €</b>	<b>168.751,35 €</b>

Dato atto che i lavori sono iniziati il giorno 07/03/2022 e sono terminati il giorno 14/04/2022 come da relativi Verbali a firma del Rup;

Dato atto che i lavori de quo sono stati realizzati a regola d'arte come da Certificato di Regola Esecuzione allegato;

DATO ATTO altresì:

- che come da CRE allegato è risultata una maggiore spesa pari ad € 280,44 oltre IVA per lavorazioni di finitura;
- che la spesa predetta trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto;
- che l'importo del primo ed unico Stato Avanzamento Lavori è pari ad € 131.692,63 oltre IVA di legge;

Visto il Quadro economico a consuntivo dei lavori:

	<b>Prog.esec.</b>	<b>Post-aggiudica- zione</b>	<b>Consuntivo la- vori</b>
<b>Importo a base d'asta</b>	<b>129.069,37 €</b>	<b>128.424,02 €</b>	<b>128.704,46 €</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.988,17 €	2.988,17 €	2.988,17 €
<b>TOTALE</b>	<b>132.057,54 €</b>	<b>131.412,19 €</b>	<b>131.692,63 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA sui lavori 22%	29.052,66 €	28.910,68 €	<b>28.972,38 €</b>
Art.113 d.lgs. 50/2016 (incentivi 2% sui lavori - 80% e 20%)	2.641,15 €	2.641,15 €	2.641,15 €
Spese tecniche di Direzione lavori e sicurezza	5.000,00 €	5.000,00 €	
Ribasso d'asta		787,32 €	
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	36.693,81 €	37.339,15 €	31.613,53 €
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>168.751,35 €</b>	<b>168.751,35 €</b>	<b>163.306,16 €</b>

**Dato atto** altresì che le spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari ad € 2.641,15 trovano copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del Quadro Economico (€ 2.377,04 pari 80% dell'importo dei lavori di cui al comma 3 all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 264,12 pari al 20% dell'importo dei lavori di cui al comma 4 all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016);

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del CRE dei lavori in oggetto;

**Visto** l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa SALES s.p.a. (Numero Protocollo INPS\_31663686 - Data richiesta 13/06/2022 - Scadenza validità 11/10/2022);

**Visto:**

- il Codice Identificativo di Gara CIG: **9031817B29**;
- il Codice Unico di Progetto CUP: **D77H21005880004**

**Visti** lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

**Dato atto:**

- del rispetto dell'art.9 comma 2 della L.102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Visti:**

- lo Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione DPR 207/2010 per le parti in vigore;

## **DETERMINA**

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto e che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Quadro Economico a consuntivo dei lavori de quo riportato in premessa;
3. di dare atto che come da CRE allegato è risultata una maggiore spesa pari ad € 280,44 oltre IVA per lavorazioni di finitura e la stessa trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto;
4. di sub-impegnare pertanto la somma di € 342,13 a favore della S.A.L.E.S. S.P.A. con sede Loc. Colle Reciso - 57037 Portoferraio - P.IVA 01005681000 a valere sulla Prenotazione 666/2022 - al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 - "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2022 Bilancio di previsione 2022/2023/2024;
5. di procedere alla liquidazione dell'Unico Stato Avanzamento Lavori pari ad € 131.692,63 oltre IVA di legge a favore della ditta appaltatrice SALES spa;
6. di dare atto che a fronte del Quadro Economico di progetto pari ad € 168.751,35 a consuntivo dei lavori e di tutte le spese previste compresa la quota incentivi spettante all'ufficio tecnico di cui all'art.113 comma 3

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari ad € 2.377,04 e la quota di € 264,12 pari al 20% di cui al comma 4 all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è risultata una spesa complessiva pari ad € 163.306,16 ed un'economia pari ad € 5.445,19;

7. di sub-impegnare la somma pari ad € 2.377,04 relativa alla quota degli incentivi spettante all'ufficio tecnico LL.PP./ambiente e alla quota della somma da accantonare secondo l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari ad € 264,12 a valere sulla Prenotazione 666/2022 - al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 - Capitolo 208010114000 - "ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - annualità 2022 - Bilancio di previsione 2022/2023/2024;
8. di dare atto che la quota spettante all'ufficio tecnico sarà liquidata con successivo atto dal responsabile secondo le attività svolte dai singoli partecipanti alla presente procedura;
9. di dare atto del rispetto:
  - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza;
  - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
10. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)