



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 131 DEL 26/07/2024

**OGGETTO: "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZIONA-
LE N. 2" - RICOGNIZIONE SPESE TECNICHE A CONSUNTIVO DEI LAVORI.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2024 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta comunale n. 183 del 11/10/2006 veniva affidato l'incarico allo Studio Ingeo di Lucca della Progettazione, preliminare, definitiva, esecutivo, relazione geologica, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la "Sistemazione idraulica del Rio degli Alzi - Lotto funzionale 2" a seguito procedura di gara sulla base del documento preliminare alla progettazione redatto dall'ente;
- che con Determinazione AT 176/2006 si è proceduto al relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 65.269,44 Cassa previdenziale ed IVA inclusi a favore dell'incaricato Studio Ingeo;

Preso atto che il Progetto Preliminare è stato approvato in data 19.12.2013 con i seguenti pareri espressi: Soprintendenza di Pisa prot. 20645 del 19.12.2013 e Regione Toscana - Genio civile prot. 20661 del 19/12/2013;

Richiamata:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 30/09/2014 avente ad oggetto: *"SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI- LOTTO FUNZIONALE II -ADEGUAMENTO CON RICOSTRUZIONE DEL PONTE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO"*;
- la Determinazione LL.PP./Ambiente n. 73 del 16/06/2016: *"SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI- LOTTO FUNZIONALE II - ADEGUAMENTO CON RICOSTRUZIONE DEL PONTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO"*;

Visto che con Atto di Liquidazione Area Tecnica n. 102 del 1/12/20214 è stata liquidata la Fattura n. 81/2014 pari ad **€ 36.090,16** IVA e oneri previdenziali compresi per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva consulenza geologica in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Richiamata altresì la Determinazione LL.PP./Ambiente n. 177 del 30/11/2016: *"PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI- LOTTO FUNZIONALE II - ADEGUAMENTO CON RICOSTRUZIONE DEL PONTE - AGGIORNAMENTO"* al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 nonché all'elenco prezzi regionale di riferimento dell'anno 2016;

Dato atto che il progetto predetto è stato inserito nel Documento Operativo di Difesa del Suolo DODS 2021 e ammesso con un contributo pari ad € 451.772,00;

Dato atto che in sede di Conferenza di servizi è stato necessario aggiornare il progetto da un punto di vista economico e relativamente ad alcune modifiche tecniche marginali;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 143 del 06/10/2021 avente ad oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA - VERBALE DI DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14 BIS LEGGE 241/1990 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZIONALE 2" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA con la quale è stato approvato nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle amministrazioni coinvolte così come riportato nel relativo verbale;

Richiamata la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 198 del 13/12/2021 con la oltre che ad approvare progetto esecutivo aggiornato alla normativa 2021 si avviava la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Visto il Quadro Economici posto a gara:

	Importo a preventivo dei lavori (compreso Oneri Covid19)	€ 430.863,93
	Adeguamento dell'impresa ai piani di sicurezza	€ 13.452,21
	Totale importo lavori e forniture	€ 444.316,14
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
1	Lavori in economia previsti in progetto e esclusi dall'appalto	€ 0,00
2	I.V.A. nella misura del 22% sul Totale importo lavori e forniture	€ 97.749,55
3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
4	Acquisizione aree o immobili	€ 10.000,00
5.a	Spese tecniche attività di coordinamento tecnico amministrativo - Responsabile del Procedimento ex Art. 92 D. Lgs. 163 e s. m. i.	€ 5.331,79
6.a	Rilievo topografico e operazioni catastali - IVA esclusa	€ 4.500,00
6.b	Indagini di natura geologica (accertamenti, prove penetrometriche, sondaggi, stese sismiche ecc....) non soggetto a contributi previdenziali - IVA esclusa	€ 5.000,00
7	Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi comprensive di INARCASSA - IVA esclusa	€ 20.510,80
8	Spese tecniche direzione e contabilità dei lavori comprensive di INARCASSA - IVA esclusa	€ 19.481,08
9	Spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori comprensive di INARCASSA - IVA esclusa	€ 4.125,53
10	Spese per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprensive di INARCASSA - IVA esclusa	€ 9.585,70
11.a	Spese tecniche per analisi geologico/geotecnica a supporto del progetto comprensive di C.A.P. (Contributo previdenziale) - IVA esclusa	€ 5.608,10
11.b	Spese tecniche per analisi geologico/geotecnica a supporto della Direzione dei Lavori comprensive di C.A.P. (Contributo previdenziale) - IVA esclusa	€ 3.738,73
12	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo comprensive di INARCASSA - IVA esclusa	€ 6.344,00
13	Consulenze amministrative specialistiche	€ 0,00
14	IVA sulle voci 6a - 13 nella misura del 22%	€ 17.356,67
15	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.351,90
16	Totale Somme a disposizione	€ 215.683,86
	Totale generale	€ 660.000,00

Richiamata altresì la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 7 del 31/01/2022 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA di Reggio Emilia (RE) con sede in via Panza 55/l 42100 - di Reggio Emilia (RE) P.IVA 00447840356 per un importo contrattuale pari ad € 417.162,45 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 3,18% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.452,21 ed IVA di legge per un totale di **€ 525.349,88**;

Visto:

- il Contratto d'Appalto Rep. n. 2655 del 13/12/2022;
- il Verbale di Consegna lavori del 14/12/2022;

Richiamata altresì la Determinazione dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 3 del 17/01/2023 avente ad oggetto: "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZIONALE N. 2": APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA";

Preso atto che i lavori sono stati ultimati entro il 31/12/2023 come da Certificato di ultimazione dei lavori del 23/01/2024;

Visto altresì la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 23/03/2024 a firma del Direttore dei Lavori, ing. P. Barsotti agli atti dell'ufficio;

Constatato che a consuntivo dei lavori, rispetto all'incarico di cui alla di cui alla Determinazione AT n. 176/2006 le spese tecniche ancora da liquidare allo Studio Ingeo ingegneri/geologi di Lucca nella persona dell'ing. Paolo Barsotti per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, in considerazione dei vari aggiornamenti del progetto esecutivo (2010, 2014, 2016, 2021), sono pari ad € 54.868,76 compresa Inarcassa ed IVA 22% come meglio specificato nella tabella sottostante da Quadro Economico di progetto:

RICOGNIZIONE SPESE TECNICHE DA QUADRO ECONOMICO		Fattura 81/2014 liquidata	Ancora da liquidare
6a	Rilievo topografico e operazioni catastali - IVA esclusa	€ 4.500,00	
6b	Indagini di natura geologica (accertamenti, prove penetrometriche, sondaggi, stese sismiche ecc....) non soggetto a contributi previdenziali - IVA esclusa	€ 5.000,00	
7	Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi comprensive di INARCASSA - IVA esclusa	€ 11.585,34	€ 20.510,80
8	Spese tecniche direzione e contabilità dei lavori comprensive di INARCASSA - IVA esclusa		€ 21.487,62
9	Spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori comprensive di INARCASSA - IVA esclusa	€ 3.650,03	€ 4.125,53
10	Spese per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprensive di INARCASSA - IVA esclusa		€ 9.585,70
11	Spese tecniche per analisi geologico/geotecnica a supporto del progetto comprensive di C.A.P. (Contributo previdenziale) - IVA esclusa	€ 4.846,73	€ 5.608,10
11	Spese tecniche per analisi geologico/geotecnica a supporto della Direzione dei Lavori comprensive di C.A.P. (Contributo previdenziale) - IVA esclusa		€ 3.738,73
Totale		€ 29.582,10	€ 74.556,49
TOTALE IVATO		€ 36.090,16	€ 90.958,92
Importo aggiuntivo rispetto all'incarico originale pari a € 65269,44			€ 25.689,48
Importo ancora da fatturare compreso IVA			€ 54.868,76

Dato atto che lo Studio Ingeo ingegneri/geologi di Lucca nella persona dell'ing. Paolo Barsotti ha eseguito le prestazioni contrattuali richieste;

Dato atto che la spesa predetta rientra nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e trova copertura finanziaria a valere sulla prenotazione n.874/2023, capitolo 209060104000 - codice di bilancio 0901/2020109/014 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - Bilancio di previsione 2024/2025/2026;

Visto il CUP: **D74H14000840006**;

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara - CIG acquisito tramite la Piattaforma Certificata START: **B289DF4B34**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC in corso di validità allegato alla presente;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 36/2023.

DETERMINA

Per quanto motivato in premessa

1. di dare atto che i lavori denominati "*SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI- LOTTO FUNZIONALE II*" sono stati ultimati entro il 31/12/2023 come da Certificato di ultimazione dei lavori del 23/01/2024 e come da CRE del 23/03/2024 depositato agli atti dell'ufficio;
2. di approvare la ricognizione delle spese tecniche di cui alla tabella riportata in premessa;
3. di dare atto pertanto che a consuntivo dei lavori, rispetto all'incarico di cui alla Determinazione AT n. 176/2006 le spese tecniche ancora da liquidare allo Studio Ingeo ingegneri/geologi di Lucca nella persona dell'ing. Paolo Barsotti per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, in considerazione dei vari aggiornamenti del progetto esecutivo (2010, 2014, 2016, 2021), sono pari ad € 54.868,76 compresa Inarcassa ed IVA 22%;
4. Di dare atto che la spesa predetta rientra nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e trova copertura finanziaria a valere sulla prenotazione n.874/2023, capitolo 209060104000 - codice di bilancio 0901/2020109/014 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO" - Bilancio di previsione 2024/2025/2026;
5. Di dare atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)