



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 25 DEL 22/03/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLICI AI SENSI DELLA L. 13/89 E DEL D.M. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - STAZIONE DEGLI AUTOBUS PRESSO PIAZZA DEI GRANATIERI" - IMPEGNO DI SPESA.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

**PREMESSO** che con Decreto sindacale n. 18 del 21/11/2018 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'Ing. Beatrice Parenti;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2018 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020";

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la Determina a firma del Responsabile dell'Area Tecnica n. 44 del 07/10/2014 con la quale si incaricava l'arch. Davide Montauti per la redazione della progettazione preliminare e definitiva finalizzata alla manutenzione straordinaria dei servizi pubblici siti in piazza dei Granatieri in Marina di Campo;
- la Delibera di Giunta Comunale n.26 del 18/02/2015 avente ad oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLICI AI SENSI DELLA L.13/89 E DEL D.M. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - STAZIONE DEGLI AUTOBUS PRESSO PIAZZA DEI GRANATIERI - MARINA DI CAMPO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO";
- il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto de quo ai sensi Artt. 54 c.6 e 55 del D.P.R. 207/2010 sottoscritto dal RUP e dal Progettista in data 12.02.2015;
- il Parere Favorevole della Commissione per il Paesaggio del 06/03/2015 - Prat. 254/2014;
- l'autorizzazione paesaggistica del 28/05/2015, Prot. 8151 rilasciata ai sensi dell'art. 146 comma 8 DEL d.Lgs. 42/2004 così come modificato dall'art.12 comma 1 del D.L. n. 83/2014;
- la Determina dell'Area Tecnica n. 157 del 10/09/2015 avente ad oggetto: "ARCH.DAVIDE MONTAUTI: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E C.R.E. DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLICI AI SENSI DELLA L.13/89 E DEL D.M. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - STAZIONE DEGLI AUTOBUS PRESSO PIAZZA DEI GRANATIERI - MARINA DI CAMPO".
- la Determinazione AT n. 149 DEL 19/10/2016 con al quale si incaricava il dr. agr. Alessandro Mazzei della redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;
- la Determina dell'Area Tecnica n. 173 del 18.11.2016 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLICI AI SENSI DELLA L.13/89 E DEL D.M. 14 GIUGNO

1989 N. 236 - STAZIONE DEGLI AUTOBUS PRESSO PIAZZA DEI GRANATIERI - MARINA DI CAMPO ".

- la Determinazione dell'Area Tecnica n. 53 del 15/05/2017 con la quale è stata riavviata una procedura negoziata tramite il portale telematico della Regione Toscana START per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLICI AI SENSI DELLA L. 13/89 E DEL D.M. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - STAZIONE DEGLI AUTOBUS PRESSO PIAZZA DEI GRANATIERI - MARINA DI CAMPO*";
- la Determina AT 72 del 21/06/2017 avente ad oggetto: "*IMPRESA CLAUDIO MONNI & C SAS DI PORTOFERRAIO (LI): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLICI AI SENSI DELLA L. 13/89 E DEL D.M. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - STAZIONE DEGLI AUTOBUS PRESSO PIAZZA DEI GRANATIERI - IMPEGNO DI SPESA*" con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 64.753,39 comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed IVA (10%) a favore dell'Appaltatore;

**Dato atto:**

- che il 12 giugno 2017 l'arch. Davide Montauti, Progettista e Direttore dei lavori in oggetto è stato eletto Sindaco del Comune di Campo nell'Elba in occasione delle elezioni Amministrative;
- che a seguito di tale nomina lo stesso, per ovvi motivi di incompatibilità, ha inoltrato al Responsabile dell'Area Tecnica la rinuncia all'incarico di Direttore dei Lavori assunto con Determinazione AT n. 157/2015;
- che con la Determinazione AT n. 32 del 26/09/2017 si procedeva all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori al Geom. Paolo Petrocchi;

**DATO ATTO** che i lavori in oggetto sono iniziati il giorno 26/09/2017;

**VISTA** altresì la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 128 del 15/12/2017 avente ad oggetto: "*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLICI AI SENSI DELLA L. 13/89 E DEL D.M. 14 GIUGNO 1989 N. 236 - STAZIONE DEGLI AUTOBUS PRESSO PIAZZA DEI GRANATIERI - APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E LAVORI SUPPLEMENTARI /ART. 106 C.1 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.)*"

**VISTO** il Certificato di Ultimazione Lavori del giorno 21.12.2017;

**CONSTATATO** che alla Ditta Appaltatrice sono stati liquidati regolarmente nr. 4 Stati di Avanzamento lavori come di seguito riportato:

- 1° SAL pari ad € 11.611,50 IVA compresa;
- 2° SAL pari ad € 17.523,45 IVA compresa;
- 3° SAL pari ad € 25.595,79 IVA compresa;

4° ed ultimo SAL pari ad € 9.934,65 IVA compresa;  
per un totale complessivo di **€ 64.665,39**.

**CONSTATATO** che sono state regolarmente liquidate altresì le spese tecniche relative alla Progettazione per € 1.200,00 (DT. AT n°157/2015), alla Direzione Lavori per € 1.998,36 (DT. AT n. 32/2017 ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per € 1.169,74 (DT. AT n. 149 DEL 19/10/2016) per un totale complessivo pari ad **€ 4.368,10**;

**VISTO** il quadro economico a consuntivo dei lavori come di seguito aggiornato:

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO</b>	<b>Progetto esecutivo</b>	<b>dopo aggiudicazione</b>	<b>lavori supplementari</b>	<b>consuntivo dei lavori</b>
<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€ <b>59.310,89</b>	€ <b>58.717,78</b>	<b>€ 58.717,78</b>	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 148,94	€ 148,94	€ 148,94	
<b>TOTALE LAVORI</b>	€ <b>59.459,83</b>	€ <b>58.866,72</b>	<b>€ 58.866,72</b>	€ <b>58.786,72</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Lavori supplementari			<b>€ 1.214,72</b>	
Ribasso d'asta compreso IVA		€ 652,42	€ 81,89	
Per I.V.A. 10 % su lavori	€ 5.945,98	€ 5.886,67	€ 5.886,67	€ 5.878,67
Per progettazione esecutiva (compresa cassa professionale e iva)	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Per PSC progettazione (compresa cassa p. e iva)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Per PSC in fase di esecuzione(compresa cassa p. e iva)	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 669,74
Per Direzione lavori	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.998,36
Per Arredo ed insegna	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	
Art. 92 comma 6 del d.Lgs. 163/2006 (Incentivi dell' 10%) del 2% .	€ 118,92	€ 118,92		
Per imprevisti e altro	€ 525,27	€ 525,27		
tot.somme adisposizione	€ <b>12.540,17</b>	€ <b>13.133,28</b>	<b>€ 13.133,28</b>	€ <b>10.246,77</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ <b>72.000,00</b>	€ <b>72.000,00</b>	<b>€ 72.000,00</b>	€ <b>69.033,49</b>

**DATO ATTO:**

- che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori de quo è risultata pari ad **€ 69.033,49**,
- che a fronte del totale del quadro economico di progetto pari ad € 72.000,00 risulta un'economia pari ad **€ 2.966,51**;

**DATO ATTO** che i lavori in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte;

**RITENUTO** pertanto di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla ditta Appaltatrice che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il Codice Unico di Progetto CUP: **D74E15000250004**;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**DATO ATTO** del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- Che il Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 è gestito in esercizio provvisorio;

**VISTO** il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTA** la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ed in particolare l'art. 3 comma 8;

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 ed il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

## **DETERMINA**

### **Per quanto descritto in premessa**

1. **di approvare** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori del giorno 21.12.2017 che allegati alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto**;

- che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto è risultata pari ad **€ 69.033,49**;
- che a fronte del totale del quadro economico di progetto pari ad € 72.000,00 risulta un'economia pari ad **€ 2.966,51**;

**3. di dare atto** che i seguenti residui relativi all'opera in oggetto attivi sul Bilancio 2019/2020/2021 al momento in esercizio provvisorio relativi all'opera de quo verranno eliminati in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai sensi dell'Art. 3 comma 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118:

- Residuo n. 405/2017 - Codice di Bilancio 0106/2020109/999 Capitolo 201060107000;
- Residuo n. 317/2017 - Codice di Bilancio 0106/2020109/999 Capitolo 201060111000;
- Residuo n. 312/2017 - Codice di Bilancio 1005/ 2020109012 - Capitolo 2080101 11000;
- Residuo n. 329/2017 - Codice di Bilancio 1005/ 2020109012 - Capitolo 208010601000;

**4. di dare atto** del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
PARENTI BEATRICE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)