Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

57034 Marina di Campo (LI) -tel. +39 +565 979330 fax 976921 - C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

***Campo Sportivo "Teseo Tesei" in loc. Sighello a Marina di Campo – Manutenzione straordinaria dei locali spogliatoio a servizio del campo di calcio comprendenti opere di efficientamento energetico e messa a norma degli impianti, realizzazione di nuovi locali spogliatoio a sevizio della tensostruttura, realizzazione di parcheggi per disabili con percorso accessibile per l'accesso alla tensostruttura e al campo da calcio* - CUP D74J25000090006**

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Fasi di Realizzazione	Inizio Fase previsionale	Fine Fase previsionale	Inizio Fase effettiva	Fine Fase effettiva
PFTE				05/05/2025
Acquisizione pareri da Enti terzi	05/05/2025	15/06/2025		
Progetto ESECUTIVO	16/06/2025	15/09/2025		
Aggiudicazione dei lavori	16/09/2025	15/10/2025		
Stipula contratto	15/10/2025	20/11/2025		
Esecuzione Lavori (150 giorni)	24/11/2025	22/04/2026		
Certificato di Regolare Esecuzione	22/04/2026	21/07/2026		
Liquidazione spese sostenute e presentazione rendicontazione	21/07/2026	31/08/2026		

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIO/TEMPO	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SPOGLIATOIO CAMPO A 11	70 giorni																			
Allestimento di cantiere e rimozione arredo																				
Rimozione Vecchia Centrale Termica																				
Rimozione Infissi, Tinteggiature, Intonaci e rivestimenti																				
Rimozione scossasila e Membrana Impermeabilizzante																				

Demolizione Piano di Calpestio	
Realizzazione Nuovo Piano di calpestio Areato	
Passaggio impianti Idrici e riscaldamento	
Intonacature, Tinteggiature e Rivestimenti	
Installazione Infissi interni ed esterni	
Installazione scossalina e guaina impermeabilizzante	
Realizzazione controsffittatura coibentata	
Installazione Impianto Fotovoltaico ed impianto elettrico	
SPOGLIATOI TENSOSTRUTTURA	40 giorni
Allestimento di cantiere e rimozione arredo	
Rimozione Infissi, Tinteggiature, Intonaci e rivestimenti	
Demolizione Pavimenti	
Realizzazione Nuovo Piano di calpestio	
Passaggio impianti Idrici e riscaldamento	
Intonacature, Tinteggiature e Rivestimenti	
Installazione Infissi interni ed esterni	
impianto elettrico	
CAMMINAMENTI ESTERNI E PERCORSI ACCESSIBILI	37 giorni
Allestimento di cantiere e rimozione arredo	
Preparazione e lavorazione terreno	
Installazione Pavimentazione e parcheggi	
Smobilio finale del Cantiere	
TOTALE CANTIERE	150 GIORNI

Campo nell'Elba, 05 maggio 2025

Il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Ambiente
Arch. Priscilla Braccesi

_____