



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Area tecnica

Piazza Dante Alighieri n. 1

57034 – Marina di Campo (LI)

Tel 0565/979311 – pec: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Lido di Capoliveri -
Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di
Campo, Cavoli e Secchetto - Evento 28-30 Ottobre 2018

Lavori: OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio

Impresa: SALES S.p.a. - Sede legale Via Nizza n. 11 - 00198 Roma

Contratto: in data 28/06/2019 rep. n.2327 registrato a Campo nell'Elba in data
01/07/2019 al n.1T417 di euro 395'288,73

Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 548.061,05
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.263,20
Ribasso percentuale (30,66%) a detrarre	-€ 168.035,52
Importo del contratto al netto dell'IVA	€ 395.288,73

RAFFRONTO TRA I COMPUTI METRICI

ALLEGATO ALLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. ing. Paolo Barsotti

Lucca 13/7/2020

.....

Il R.U.P. per presa visione

arch. Priscilla Braccesi

Campo nell'Elba __/__/2020

.....

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORIA MISURA									
1 arrotondame nto	Arrotondamento Sommano	1,00	---	-1,00	12,95	12,95	---		12,95	-100,000
2 NP.01	Mob/Demob dei mezzi navali a causa dell'interruzione dei lavori nel 2019 dovuto all'inizio della stagione turistica e la ripresa ad aprile 2020 dopo l'emergenza Covid 19 Sommano a corpo	---	1,00	1,00	44'049,83	---	44'049,83	44'049,83		
3 P.01	Dragaggio di sabbia nelle aree indicate in planimetria, trasporto nel tratto indicato dagli elaborati progettuali e versamento dei sedimenti lungo l'arenile, fino ad una distanza m ... e pala è da computare a parte aggiungendo la "stesa e la livellazione" di cui si rimanda al prezzo di riferimento P.02 Sommano mc	36'150,00	37'269,52	1'119,52	13,22	477'903,00	492'703,05	14'800,05		3,097
4 P.02	Stesa, movimentazione, livellazione di sabbia in ambito litoraneo o marino ottenuto dal dragaggio o rinvenuto sul posto mediante pala meccanica. Sommano mc	39'630,00	42'424,52	2'794,52	1,77	70'145,10	75'091,41	4'946,31		7,052
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
M	LAVORI A MISURA euro	548'061,05	611'844,29	63'783,24		11,638
M:001	Campo nell'Elba	365'703,05	384'358,84	18'655,79		5,101
M:002	Cavoli	136'503,00	181'648,60	45'145,60		33,073
M:003	Seccheto	45'855,00	45'836,85		18,15	-0,040
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>R I E P I L O G O</u>					
	Importo Totale euro	548'061,05	611'844,29	63'796,19	12,95	
	Totale variazione euro			63'783,24		11,638
	Data, 21/07/2020					
	A R I P O R T A R E					