



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Area tecnica

Piazza Dante Alighieri n. 1

57034 – Marina di Campo (LI)

Tel 0565/979311 – pec: comune.camponellelba.li@postacert.toscana.it

Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Lido di Capoliveri -
Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo, Cavoli e Secchetto - Evento 28-30 Ottobre 2018

Lavori: OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio

Impresa: SALES S.p.a. - Sede legale Via Nizza n. 11 - 00198 Roma

Contratto: in data 28/06/2019 rep. n.2327 registrato a Campo nell'Elba in data 01/07/2019 al n.1T417 di euro 395'288,73

Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 548.061,05
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.263,20
Ribasso percentuale (30,66%) a detrarre	-€ 168.035,52
Importo del contratto al netto dell'IVA	€ 395.288,73

RAFFRONTO TRA I QUADRI ECONOMICI

ALLEGATO ALLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. ing. Paolo Barsotti

Lucca 13/7/2020

.....

Il R.U.P. per presa visione

arch. Priscilla Braccesi

Campo nell'Elba __/__/2020

.....

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI
MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO
EVENTO 28-30 OTTOBRE 2018

QUADRO ECONOMICO

	<i>Progetto esecutivo</i>	<i>Aggiudicazione</i>	<i>Perizia di variante</i>	<i>Differenze</i>
a) Lavori a misura, a corpo e in economia				
1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€548'061.05	€548'061.05	€611'844.29	€63'783.24
2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€15'263.20	€15'263.20	€15'849.08	€585.88
Totale lavori	€563'324.25	€563'324.25	€627'693.37	€64'369.12
<i>Ribasso d'asta sull'importo lavori (30,66%)</i>		€168'035.52	€187'591.46	€19'555.94
<i>Importo lavori a contratto</i>		€380'025.53	€424'252.83	€44'227.30
<i>Sicurezza (non soggetta a ribasso)</i>		€15'263.20	€15'849.08	€585.88
Importo totale a contratto		€395'288.73	€440'101.91	€44'813.18
b) Somme a disposizione della stazione appaltante				
b.1) Prelievi e caratterizzazioni	€39'832.00	€39'832.00	€39'832.00	€0.00
b.2) Indagine bellica preventiva	€55'000.00	€55'000.00	€31'700.00	-€23'300.00
b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza	€46'050.00	€46'050.00	€48'810.47	€2'760.47
b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA)	€10'139.84	€10'139.84	€11'298.48	€1'158.64
b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA)	€1'126.65	€1'126.65	€1'255.39	€128.74
b.6) Rilievi a supporto della contabilità	€8'400.00	€8'400.00	€8'400.00	€0.00
b.7) Imprevisti (comprensive di IVA)	€13'133.52	€13'133.52	€0.00	-€13'133.52
Totale somme a disposizione	€173'682.01	€173'682.01	€141'296.34	-€32'385.67
c) I.V.A.				
c.1) I.V.A. sui lavori (22%)	€123'931.34	€86'963.52	€96'822.42	€9'858.90
c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.6) (22%)	€32'842.04	€32'842.04	€28'323.34	-€4'518.70
Totale IVA su somme a disposizione	€156'773.38	€119'805.56	€125'145.76	€5'340.20
d) Economie residue	-	€205'003.33	€187'235.62	-€17'767.72
TOTALE	€893'779.63	€893'779.63	€893'779.63	-€0.00