



Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Lido di Capoliveri -
Oggetto: Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo, Cavoli e Secchetto - Evento 28-30 Ottobre 2018

Lavori: OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio

Impresa: SALES S.p.a. – Sede legale Via Nizza n. 11 – 00198 Roma

Contratto: in data 28/06/2019 rep. n.2327 registrato a Campo nell'Elba in data 01/07/2019 al n.1T417 di euro 395'288,73

Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 548.061,05
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.263,20
Ribasso percentuale (30,66%) a detrarre	-€ 168.035,52
Importo del contratto al netto dell'IVA	€ 395.288,73

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

Premesso:

- vista l'Ordinanza del Commissario Delegato Regione Toscana n. 29 del 7/3/2019 di approvazione del Masterplan e delle disposizioni per l'attuazione degli interventi di ripristino della costa;
- visto il Decreto del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana n. 4966 del 4/4/2019 di autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 152/2006 – lettera e) dell'art. 17 della L.R. 80/2015 al Progetto Esecutivo;
- vista la Deliberazione n. 68 del 12/4/2019 con cui si approvava il Progetto definitivo/esecutivo in oggetto;
- Vista la Determina Dirigenziale n. 59 del 2/5/2019 del Comune di Campo nell'Elba con cui venivano aggiudicati i lavori alla ditta SALES spa con sede in Roma che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso percentuale di 30,66% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo al netto dell'IVA di totale di € 395.288,73 di cui € 15.263,20 per oneri della sicurezza;
- visto che i lavori sono stati consegnati secondo l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto in data 13/5/2019, da ultimarsi entro il termine originario del 11/6/2019;
- vista l'Ordinanza dirigenziale n. 48 del 15/05/2019 del Comune di Campo con cui viene interdetto l'accesso sull'intero arenile dal 17 maggio al 30 maggio 2019 e la successiva Ordinanza dirigenziale n. 55 del 22/05/2019 con la quale veniva prorogato il termine dell'interdizione fino a fine lavori;
- vista l'Ordinanza n. 20/2019 della Capitaneria di Porto di Portoferraio con cui venivano autorizzati i lavori a mare a partire dal 23/05/2019 fino al 06/06/2019 e la successiva Ordinanza n. 30/2019 con la quale veniva prorogato il termine fino al 14/06/2019;
- visto l'Ordine di Servizio n. 1 con cui si ordinava all'impresa la ripresa dei lavori per il giorno 09/06/2019 a partire dalla spiaggia di Seccheto;

- vista la comunicazione dell'Impresa esecutrice del 10/06/2019 circa l'impossibilità a procedere con la ripresa dei lavori a causa delle condizioni marine avverse;
- vista la nota prot. n. 8715 dell'11/06/2019 con cui il Comune di Campo nell'Elba comunica la volontà di eseguire i lavori di dragaggio per la sola spiaggia di Seccheto e di volere rimandare i lavori della spiaggia di Cavoli alla fine della stagione turistica;
- visto l'Ordine di Servizio n. 2 con cui è stato ordinato all'impresa la ripresa dei lavori per il giorno 11/06/2019 a partire dalla spiaggia di Seccheto;
- visto che i lavori sono stati sospesi dal giorno 16/05/2019 al giorno 23/05/2019 per 7 giorni, dal giorno 27/05/2019 al giorno 30/05/2019 per 3 giorni e dal giorno 06/06/2019 al giorno 11/06/2019 per 5 giorni a causa delle condizioni meteomarine avverse;
- visto l'esito positivo del sopralluogo avvenuto in data 13/06/2019 sui luoghi dove si sono svolte le lavorazioni alla presenza dell'Assistente al Direttore dei Lavori dott. ing. Andrea De Vitis e del geom. Freschi tecnico dell'Impresa esecutrice al fine di verificare l'effettivo completamento delle lavorazioni delle spiagge di Marina di Campo e di Seccheto;
- vista la nota dell'Impresa esecutrice in data 14/06/2019 prot n. O-19-0000742 con cui si comunicava che le lavorazioni previste in progetto presso le spiagge di Marina di Campo e di Seccheto sono completate;
- vista la sospensione dei lavori in data 17 giugno 2019 con la quale venivano rimandati i lavori di riprofilatura della spiaggia di Cavoli visto l'inizio della stagione turistica;
- vista la proroga temporale dell'autorizzazione concessa con D.D. n.5360 del 10/04/2019 mediante Decreto n. 10611 del 26/06/2019 della Regione Toscana, che consente di eseguire i lavori di Ripascimento della spiaggia di Cavoli entro il 30 giugno 2020;
- visto l'Ordinanza n.7/2020 e l'autorizzazione n. 4/2020 del 21/02/2020 della Capitaneria di Porto di Portoferraio che autorizza la ditta SALES spa ad effettuare i lavori di riprofilatura della spiaggia di Cavoli dal 24/02/2020 al 30/06/2020;
- visto che dal 13/03/2020 sono stati sospesi sul territorio nazionale tutti i cantieri idraulici ed edili a causa delle condizioni restrittive imposte dal DPCM del 11/03/2020 relative all'emergenza nazionale sanitaria del COVID19,
- visto che con DPCM del 10/04/2020 sono stati consentiti i lavori d'ingegneria civile (codice ATECO 42, ad esclusione dei codici ATECO 42.99.09 e 42.99.10) a partire dal 14/04/2020;
- visto che in data 18/04/2020 il CSE, l'ing. Paolo Barsotti, ha trasmesso all'impresa appaltatrice SALES spa l'aggiornamento n.1 del PSC relativo alle misure di contenimento COVID 19, che in data 18/04/2020 l'impresa SALES spa ha trasmesso l'aggiornamento del POS in base alle prescrizioni dell'aggiornamento del PSC che è stato approvato formalmente dal CSE con comunicazione al RUP e alla ditta SALES in data 20/04/2020 con Prot. 100/2020-PB;
- visto che in base a quanto dichiarato nel POS la ditta SALES S.p.a. era in grado di riprendere i lavori in oggetto rispettando le misure di sicurezza indicate all'interno dei DPCM pubblicati per evitare il contagio e la trasmissione del COVID 19;
- visto che i lavori sono stati ripresi in data 23/04/2020 per effettuare la riprofilatura della spiaggia di Cavoli e sono stati completati in data 28/04/2020 come risulta da nota trasmessa dalla ditta SALES Spa;

- che i lavori sono stati sospesi dal 16/5/2019 al 23/5/2019 per 7 giorni per la mancanza dell'Ordinanza Marittima da parte della Capitaneria di Porto per l'esecuzione dei lavori a mare, dal 27/5/2019 al 30/5/2019 per 3 giorni a causa delle condizioni avverse meteo-marine, dal 06/06/2019 al 11/06/2019 per 5 giorni a causa delle condizioni avverse meteo-marine, dal 17/06/2019 al 23 aprile 2020 vista la nota prot. n. 8715 dell'11/06/2019 con cui il Comune di Campo nell'Elba comunica la volontà di eseguire i lavori di dragaggio della spiaggia di Cavoli dopo la stagione turistica 2019 e vista la proroga temporale dell'autorizzazione concessa con D.D. n.5360 del 10/04/2019 mediante Decreto n. 10611 del 26/06/2019 della Regione Toscana, che consente di eseguire i lavori di Ripascimento della spiaggia di Cavoli entro il 30 giugno 2020 e sono attualmente sospesi col Verbale di Sospensione n. 5 del 28/4/2020 per la redazione della Perizia suppletiva di variante n.1

Considerato che:

- a seguito della sospensione del cantiere a giugno 2019 per eseguire il ripascimento della spiaggia di Cavoli dopo la fine della stagione balneare 2019 ed entro il 30 giugno 2020 è stato necessario rimovimentare i mezzi navali e le tubazioni accessorie dal continente all'Elba; per tali spostamenti non previsti né prevedibili in fase di redazione della perizia originale non è presente il prezzo unitario per la contabilizzazione degli stessi.

L'anno 2020 nel giorno 7 del mese di giugno, in Lucca presso l'ufficio di direzione dei lavori, tra il sottoscritto dott. ing. Paolo Barsotti, Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, e la sig. Zarotti Massimo, in qualità di direttore tecnico dell'Impresa esecutrice, è stato concordato il prezzo unitario riportato in calce al presente verbale in base al quale sarà pagato il lavoro in parola.

Nuovi prezzi

<p>NP.01: Mob/Demob mezzi navali per interruzione lavorazioni (rif. AP.01)</p> <p>Mob/Demob dei mezzi navali a causa dell'interruzione dei lavori nel 2019 dovuto all'inizio della stagione turistica e la ripresa ad aprile 2020 dopo l'emergenza Covid 19</p> <p>a corpo</p>	<p style="text-align: right;">€. # 44'049,.83 #</p> <p style="text-align: right;"><i>(Euro quarantaquattromilaquarantanove/83)</i></p>
---	---

Il nuovo prezzo NP.01 è riferito all'Analisi del Prezzo di seguito allegata.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo la superiore approvazione.

L'IMPRESA
SALES Spa

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. Paolo Barsotti

.....

.....

Visto

Il Responsabile del Procedimento
Arch Priscilla Braccesi

ANALISI PREZZI

Cod.	Articolo elenco prezzi	Descrizione			Unità misura	Prezzo di applicazione in euro	
	NP.01	Mob/Demob dei mezzi navali a causa dell'interruzione dei lavori nel 2019 dovuto all'inizio della stagione turistica e la ripresa ad aprile 2020 dopo l'emergenza Covid 19 a corpo			a corpo	44049.83	
N.O.	Num. Codice	Elementi	Unità di misura	Quantità	Costo unitario in Euro	Importo Costo x quantità	Incidenza Totale %
1	TOS20_AT.N30.001.0012	Mezzi d'opera ed attrezzature PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese	ora	20.00	1246.38	24'927.60	71.59%
	TOS20_AT.N30.002.004	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese	ora	20.00	494.72	9'894.40	28.41%
Totale 1 - Mezzi d'opera						34'822.00	100.00%

Totale "A" = Euro		34'822.00		100%	
A	COSTI DIRETTI	Totale "A"	34'822.00		79.05%
B	SPESE GENERALI	su Totale "A"	5'223.30		11.86%
C	TOTALE A+B	Totale "C"	40'045.30		90.91%
D	UTILE D'IMPRESA	su Totale "C"	4'004.53		9.09%
		TOTALE GENERALE "C"+"D" = Euro	44'049.83		100%