



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 231 DEL 05/12/2023

**OGGETTO: LAVORI DI RIPROFILATURA DELLE SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO -
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART 120 -
COMMA 1 LETT.C) D.LGS. 36/2023.**

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/04/2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 17/05/2023 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;

VISTO:

- La determinazione n. 196 del 13/12/2021 "Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di marina di campo mediante dragaggio di sedimenti marini prospicienti l'area portuale. affidamento progettazione definitiva/esecutiva - piano di sicurezza e coordinamento - direzione lavori e contabilità all'ing. Andrea Devitis";
- La determinazione n. 42 del 28/03/2023 "Lavori di riprofilatura della spiaggia di marina di campo mediante dragaggio di sedimenti marini prospicienti l'area portuale. Verbale di determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 bis legge 241/1990";
- La determina a contrattare N. 52 del 02/05/2023: Approvazione progetto esecutivo dell'intervento "Lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Marina di Campo" e avvio procedura di gara telematica semplificata di affidamento diretto l.120/2020 art.1 comma 2 lett. a, da espletare sulla piattaforma "start";
- La determinazione n. 59 del 10/05/2023 "Affidamento alla ditta SA.SI.T. SRL (LU) tramite il portale telematico start della Regione Toscana dei lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia di Marina di Campo;

ATTESO che i lavori in questione sono stati consegnati in data 19/05/2023 e sospesi in data 25/05/2023 a causa del ritrovamento di un ordigno bellico inesplosivo durante la fase di escavo;

DATO ATTO che per il completamento dei lavori si rende necessario predisporre una perizia di variante che tenga conto delle lavorazioni già eseguite e della necessità di variare le modalità operative in relazione alle condizioni batimetriche del fondale della zona di escavo e delle modalità di redistribuzione

delle sabbie sull'arenile anche per rispettare le condizioni imposte dal finanziamento regionale;

VISTO il quadro di raffronto di seguito riportato, redatto dal progettista e direttore dei lavori, Dott. Ing. Andrea De Vitis dal quale si evince che la perizia di variante rientra nella fattispecie di cui all'Art. 120 - COMMA 1 LETT.C) D.LGS. 36/2023.

a) Lavori a misura, a corpo e in economia		Progetto DEF/ESEC.	Aggiudicazione	Variante	Differenza
1	IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 105.546,68	€ 105.546,68	€ 144.125,17	€ 38.578,49
2	PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.462,12	€ 4.462,12	€ 4.645,24	€ 183,12
	Totale lavori	€ 110.008,80	€ 110.008,80	€ 148.770,41	€ 38.761,61
	ribasso d'asta pari al 2,02477%		-€ 2.137,08	-€ 2.918,20	-€ 781,13
	Totale lavori di contratto		€ 107.871,72	€ 145.852,21	€ 37.980,48
b) Somme a disposizione della stazione appaltante					
b.1)	Caratterizzazioni D.M 173/2016 e Monitoraggio (comprehensive di IVA)	€ 14.457,00	€ 14.457,00	€ 20.508,20	€ 6.051,20
b.2)	Rilievi batimetrici (progettazione) (comprehensive di IVA)	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 0,00
b.3)	Bonifica bellica (comprensiva d'IVA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.980,00	€ 10.980,00
b.4)	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza (comprensivi oneri previdenziali)	€ 10.537,00	€ 10.537,00	€ 12.045,46	€ 1.508,46
b.5)	Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprehensive di IVA)	€ 1.980,16	€ 1.980,16	€ 2.677,87	€ 697,71
b.6)	Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprehensive di IVA)	€ 220,02	€ 220,02	€ 297,54	€ 77,52
b.7)	Imprevisti (comprehensive di IVA)	€ 1.396,95	€ 1.396,95	€ 2.412,44	€ 1.124,29
	Totale somme a disposizione	€ 33.471,12	€ 33.471,12	€ 53.801,51	€ 20.439,18
c). I.V.A					
c.1)	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 24.201,94	€ 23.731,78	€ 32.087,49	€ 8.355,71
c.2)	I.V.A. su somme a disposizione (b.3) (22%)	€ 2.318,14	€ 2.318,14	€ 2.650,00	€ 331,86
	Totale IVA su somme a disposizione	€ 26.520,08	€ 26.049,92	€ 34.737,49	€ 8.687,57
d)	Economie residue		€ 2.607,23	€ 0,00	-€ 2.607,23
	TOTALE	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 234.391,20	€ 64.500,00

ATTESO che l'intervento in oggetto è finanziato in quota parte per complessivi € 145.000,00 dalla Regione Toscana, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 13/03/2023 "Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera di cui all'Art. 18 della L.R. 80/2015....omissin.....Annualità 2023. 1 Stalcio";

DATO ATTO che l'importo della variante da finanziare pari a complessivi € 64.500 può provare giusta e legittima copertura economica al Codice di Bilancio 0901/2020109/999 Capitolo 209060101000 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE REIMPIEGO OO.UU" - annualità 2023 del Bilancio di previsione 2023/2025;

DI DARE ATTO che la predetta spesa trova copertura nei capitoli di entrata nn. 266000 e 270000 per un totale di ordinativi effettuati pari ad € 533.395,73 ed impegni correlati ad oggi pari ad € 638.153,32 oltre ad avanzo di amministrazione vincolato per OO.UU. evidenziato nel Rendiconto approvato per € 637.527,16;

ATTESO che per la realizzazione dei lavori in questione non è opportuno esperire una nuova procedura di affidamento in quanto un cambiamento dell'impresa appaltatrice comporterebbe una dilatazione dei tempi di esecuzione incompatibile con i termini del finanziamento concesso nonché un aggravio di lavoro per l'ufficio già oberato dei molteplici impegni di fine anno;

ATTESO che la variazione delle modalità operative di reimpiego del sedimento dragato comportano la necessità di integrare le caratterizzazioni chimico fisiche a suo tempo affidate, a mezzo di formale procedura concorrenziale sul portale START della Regione Toscana, alla ditta BIOCHEMIE LAB SRL

ATTESO CHE per le caratterizzazioni di cui sopra è stata sentita la suddetta impresa che ha quotato le analisi richieste in € 4960 oltre IVA, comprensive di campionamento, restituzione ed interpretazione dei dati analitici, giusto preventivo in atti comunali Protocollo Generale n° 17132 del 30/11/2023;

DATO ATTO che i servizi di cui al precedente capoverso essendo di importo inferiore a € 5.000, possono essere affidati anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante in oggetto ed all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa a favore delle imprese e del progettista e direttore dei lavori;

VISTO:

il CUP: D78H22000100002

il CIG: A0040FC149

VISTO il DURC in corso di regolarità dell'impresa affidataria dei lavori allegato al presente atto;

VISTO il DURC in corso di regolarità dell'impresa Biochemielab srl allegato al presente atto;

VISTO il CIG ZF93D883D1 relativo all'incarico di caratterizzazione dei sedimenti ai sensi del DM 173/2016;

VISTO il CIG Z383448E4B relativo all'incarico conferito all'Ing. Andrea Devitis per la progettazione DL e sicurezza dell'intervento in oggetto;

VISTO il certificato di regolarità contributiva del professionista incaricato allegato al presente atto;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;
-

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.LGS. 36/2023;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

- 1 DI APPROVARE la Perizia di Variante allegata al presente atto per una spesa complessiva come da quadro economico, pari ad € 64.500 IVA inclusa;
- 2 DI IMPEGNARE le somme si seguito elencate a valere al codice di Bilancio 0901/2020109/999 Capitolo 209060101000 "ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU" annualità 2023 in quanto esigibili nell'esercizio in corso;
 - € 37.980,48 oltre IVA per un totale di **€ 46.336,19** a favore dell'impresa SA.SI. T. SRL per i lavori di variante (CIG: A0040-FC149);
 - € 1.508,46 oltre IVA per un totale di **€ 1.840,32** a favore dell'Ing. A. De Vitis (DVTNDR67E25B950X - P.IVA: 01611230507) quali oneri di

progettazione, DL e sicurezza dell'intervento in oggetto (CIG Z383448E4B);

- **€ 697,71** quali incentivi per le funzioni tecniche di cui all'Art. 45 c2 e c3 del D.Lgs 36/2023
- **€ 77,52** quali incentivi per le funzioni tecniche di cui all'Art. 45 c5 del D.Lgs 36/2023;
- € 4960,00 oltre IVA per un totale di **€ 6.051,20** a favore della Bio-chemielab srl (P.IVA: 04712930488) (CIG ZF93D883D1)

3 DI PRENOTARE la somma di **€ 1.124,29** quale quota del Quadro Economico relativo agli imprevisti;

4

5 DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)