



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 25/06/2024

**OGGETTO: ALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO
DETTO "VUOTA BOTTE" E RIPAVIMENTAZIONE TRAVERSA VIA MARCONI CAMPO
NELL'ELBA 57034 (LI) - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI
DELL'ART 106 - COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE
PERIZIA PER LAVORI SUPPLEMENTARI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15/03/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024-2026";

DATO ATTO:

- Che con determinazione n. 36 del 13/03/2023 con il quale sono stati aggiudicati i Lavori di "REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO "VUOTA BOTTE" E RIPAVIMENTAZIONE TRAVERSA VIA MARCONI CAMPO NELL'ELBA 57034 (LI)" all'Impresa DOMENICO PIZZOLANTE, LOC. PRATO ARIGHETTO N.160/C CAMPO NELL' ELBA (57034 LI) - P.IVA: 01571160496 C.F.: PZZDNC71D16G912U, la quale ha presentato un'offerta pari ad € 40.108,82 corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a 0,24 % oltre € 1.326,20 oneri della sicurezza ed IVA di legge;

- Che in data 08/11/2023 sono iniziati in Lavori in oggetto come da Verbale Consegna die Lavori Sottoscritto dalle Parti;

VISTO il quadro economico successivo all'aggiudicazione:

<i>Importo Lavori</i>	<i>Appalto</i>	<i>Post Aggiudicazione</i>
Lavori a base d' asta	41.535,02€	41.435,02€
Oneri della Sicurezza	1.326,20€	1.326,20€
TOTALE LAVORI	42.861,22€	42.761,22€
Ribasso +IVA	- €	121,99€
IVA 22% sui Lavori	9.429,46€	9.407,47€
Incentivi funzioni Tecniche - art.113 comma 3 D.lgs 50/2016	857,22€	857,22€
Somme per Imprevisti	852,10€	852,10€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.138,78€	11.238,78€
TOTALE QUADRO ECONOMICO	54.000,00€	54.000,00€

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei Lavori, sono insorte alcune lavorazioni extra-appalto non computabili al momento dell'affidamento del cantiere ovvero:

- Durante le fasi di demolizione dei pavimenti e dei massetti di Traversa Marconi, lo spiazzo pedonale prospiciente Via Vapelo presentava un alto livello di vetustà, con porzioni di solaio ammalorato e deteriorato, creando una potenziale situazione di pericolo per i passanti, necessitando di un tempestivo intervento di messa in sicurezza tramite il rifacimento di alcune porzioni di solaio in cls e successiva posa di pavimentazione e battiscopa perimetrale;
- Si rende necessario ripristinare la rampa di accesso situata in Via Foresta, così da consentire il transito a persone con limitate capacità motorie, delimitando l'area con n. 6 parapetti a disegno semplice, atti a migliorare il decoro della strada;
- Le griglie per la raccolta delle acque piovane, inizialmente installate in materiale plastico, data la difficoltà nella fornitura di quest'ultime in ferro, verranno sostituite con Griglie in ghisa, nuovamente reperibili sul mercato ed aventi una resistenza alla compressione assai maggiore rispetto a quelle attualmente installate.

DATO ATTO:

- che dalla Perizia allegata a firma del direttore dei lavori la spesa per i lavori supplementari predetti è pari ad €14.108,23 oltre IVA;
- che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore (€42.761,22 oltre IVA) così come previsto all'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine alla disciplina dei lavori supplementari;
- che per realizzare tali lavori predetti non è necessaria una nuova procedura di affidamento in quanto un cambiamento dell'impresa appaltatrice risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante una maggiorazione dei costi;
- che la spesa predetta non rientra nell'attuale Quadro Economico di Progetto;

VISTO il nuovo quadro economico di Progetto comprensivo delle opere supplementari:

REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO "VUOTA BOTTE" E RIPAVIMENTAZIONE TRAVERSA VIA MARCONI CAMPO NELL'ELBA 57034 (LI)			
<i>Importo Lavori</i>	<i>Appalto</i>	<i>Post. Aggiudicazione</i>	<i>Lavori Supplemetari</i>
Lavori a base d' asta	41.535,02€	41.435,02€	55.334,75€
Oneri della Sicurezza	1.326,20€	1.326,20€	1.534,70€
TOTALE LAVORI	42.861,22€	42.761,22€	56.869,45€
Ribasso +IVA	- €	121,99€	- €
IVA 22% sui Lavori	9.429,46€	9.407,47€	12.511,28€
Incentivi funzioni Tecniche - art. 113 comma 3 D.lgs 50/2016	857,22€	857,22€	857,22€
Somme per Imprevisti	852,10€	852,10€	- €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.138,78€	11.238,78€	13.368,50€
TOTALE QUADRO ECONOMICO	54.000,00€	54.000,00€	70.237,95€

RITENUTI i lavori imprescindibili per la buona riuscita dell'appalto e quindi di approvare i lavori supplementari con una maggiorazione sul quadro economico post aggiudicazione di € 16.237,95;

VISTO il Codice Identificativo di Gara CIG:9688500320;

VISTO il CUP: D78h23000320004;

VISTO il DURC regolare ed in corso di validità allegato al presente atto;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.Lgs. 36/2023 smi.

DETERMINA

- 1 DI APPROVARE la perizia allegata a firma del DD.LL. la spesa per i lavori supplementari descritti in premessa per un costo pari ad €14.108,23 oltre IVA;
- 2 DI DARE ATTO che la spesa predetta non eccede il 50% dell'importo contrattuale dell'Appaltatore (€ 42.761,22 oltre IVA) così come previsto all'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine alla disciplina dei lavori supplementari;
- 3 DI IMPEGNARE a favore dell'Impresa DOMENICO PIZZOLANTE la differenza del Quadro Economico pari ad € 16.237,95 inclusa Iva al Codice di Bilancio 1005/2020109/012 Capitolo 208010111000 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU annualità 2024 del Bilancio di previsione 2024/2026 in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile entro il 2024;
- 4 DI DARE ATTO che la spesa di € 16.237,95 trova copertura finanziaria nei capitoli di Entrata di Bilancio nn. 266000/0 e 270000/0 per un totale di ordinativi effettuati pari ad € 226,799,89 ed impegni correlati ad oggi pari ad € 269.269,94 nel Bilancio in corso di gestione anno 2024 oltre che nell'avanzo di amministrazione vincolato da OO.UU del Rendiconto 2023 in corso di approvazione pari ad € 439.863,07;
- 5 DI DARE ATTO del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

6 DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)