



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 116 DEL 16/06/2025**

**OGGETTO: DET. N. 5/2022 E 269/2023: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI - REVISIONE DEI PREZZI ED ACCETTAZIONE COSTI SUPPLEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE**

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 24 del 29.09.2022 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP. e Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, ha avviato la Riqualficazione del Campo Sportivo Teseo Tesei in Loc. Sighello, prevedendo tra le altre opere, anche la fornitura e posa in opera di una tensostruttura facente da copertura alla Piastra Multisport;

RICHIAMATA:

- la Determinazione a Contrattare n. 219/2021 ad oggetto "APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - AVVIO PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA M2 LETT. A DELLA L.120/2020 MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 77/2021 DA ESPLETARE SUL SISTEMA TELEMATICO DELLA REGIONE TOSCANA "START" - IMPEGNO DI SPESA;
- la Determinazione n. 5 del 24/01/2022 con il quale sono stati affidati alla Ditta Sartori SRL Impianti Sportivi la "FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO"
- la Determina n. 231/2022 è stata affidata la progettazione Definitiva/Esecutiva dei Lavori di "COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA", allo Società Architetto Paolo Pettene & Partners Stp S.R.L. di Poirino (TO)
- la Determinazione n. 269/2023 "AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARTORI SRL DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL SIGHELLO - CAMPO SPORTIVO TESEO TESEI, LOC. SIGHELLO CAMPO NELL' ELBA 57034 - LI", con la quale è stata affidata alla Ditta SARTORI SRL la fornitura di un'arcata aggiuntiva per le motivazioni espresse nella stessa;

VISTA la Determinazione n. 225/2023 con la quale è stata affidata la realizzazione delle fondazioni a supporto della tensostruttura all'Impresa NANNI ELBA AGRICOLO FORESTALE;

DATO ATTO che i lavori per la realizzazione delle opere di fondazione sono iniziati in data 22/05/2024 e che gli stessi sono stati oggetto di sospensione in data 12/06/2024 in quanto, durante le operazioni cantieristiche di rilievo, si è evidenziato come il posizionamento dei plinti in Cls Armato non corrispondesse

esattamente con il collocamento delle piastre d'ancoraggio a supporto della tensostruttura, richiedendo una revisione del progetto strutturale;

PRECISATO CHE tramite PEC del 04/04/2025 l'impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI con sede legale VIA L. DA VINCI 9 CASALSERUGO(PD) P.I.: 04701810287, richiedeva un incremento sulla fornitura del materiale per € 10.000,00 esclusa Iva 22% in quanto i costi di produzione ed approvvigionamento del legno, dell'acciaio e del telone in PVC di copertura siano notevolmente aumentati dal 2022, anno in cui è stata affidata la fornitura e la posa dell'arco struttura;

VERIFICATO come le lunghe tempistiche di approvvigionamento siano state causate da una non corretta progettazione della tensostruttura e successivamente delle opere di fondazione, rimandando di fatto i tempi di consegna dell'arco-struttura;

DATO ATTO che la spesa non rientra all'interno di un Quadro economico in quanto si tratti di un affidamento avente per oggetto la mera fornitura di una tensostruttura;

VISTO l'art. 60 comma 2 lett. b "revisione dei prezzi" del D.Lgs. 36/2023 ovvero: una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

VERIFICATO come applicando la formula di cui all' art. 60 comma 2 lett. b del D.lgs. 36/2023, l'importo riconosciuto per la revisione prezzi è pari ad € 4.166,00, in quanto venga riconosciuto l' 80% del valore eccedente la variazione del 5%;

RITENUTO l'incremento presentato dall'Impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI congruo e corretto anche in relazione alla particolarità strutturale della tensostruttura stessa ed i costi di trasporto (Autostrada e Traghetti) maggiorati rispetto al 2022, anno di affidamento;

VISTA la perizia per lavori supplementari redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2;

VERIFICATO come si sia reso necessario il nolo aggiuntivo di autogru per l'installazione della tensostruttura in quanto non si potesse adoperare all'interno del campo polivalente in quanto già pavimentato;

ATTESO CHE il costo per il Nolo e l'utilizzo del mezzo, comprensivo di operatore, gasolio e quant'altro necessario è pari ad € 5.756,54 esclusa Iva con applicato il ribasso offerto in sede di gara dello 0.80%;

VISTO il Codice Identificativo di Gara CIG: 9039790EAF;

VISTO il CUP: D79J21017170004;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

VISTO:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.lgs. 36/2023;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

### **DETERMINA**

DI APPROVARE la richiesta presentata dalla DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI inerente l'incremento del costo di produzione, fornitura e trasporto del materiale per € 5.082,25 Iva Compresa come da Art. 60 D.lgs. 36/2023;

DI APPROVARE la perizia supplementare redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 per € 7.022,98 Iva Inclusa;

DI IMPEGNARE in favore dell'Impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI con sede legale VIA L. DA VINCI 9 CASALSERUGO(PD) P.I.: 04701810287, l'importo di € 12.105,23 compreso Iva 22% in quanto l'obbligazione risulta essere perfezionata ed esigibile nel 2025;

DI DARE ATTO che la spesa pari ad € 12.200,00 trova copertura finanziaria al Codice di Bilancio 0601/812020109/016 Capitolo 206020111000 - ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU annualità 2025 del Bilancio di previsione 2025-26-27;

DI DARE ATTO che la spesa di **€ 12.105,23** trova copertura nei capitoli di Entrata di Bilancio nn. 266000/0 e 270000/0 per un totale di ordinativi effettuati pari ad € 223.241,26 ed impegni correlati ad oggi pari ad € 208.007,15 nel Bilancio di previsione 2025/2027

DI DARE ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile dell'area finanziaria per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)