



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 23/09/2020

OGGETTO: OCDPC 558/2018 - LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA.

Premesso che con Decreto sindacale n. 6/2020 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

Vista:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2023 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 08/04/2020 avente ad oggetto: "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019";

VISTO l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 558 del 15 Novembre 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle regioni*omissis*.....colpito dagli eccezionali eventi metereologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018"

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato Regione Toscana n. 29 del 07/03/2019 di approvazione del masterplan e delle disposizioni per l'attuazione degli interventi di ripristino della costa che individua, tra l'altro, le risorse da assegnare ai vari soggetti attuatori.

ATTESO che il comune di Campo nell'Elba è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di ripristino delle spiagge di Marina di Campo, Cavoli e Seccheto per complessivi € 893.779,63 giusti interventi nn. 16 - 17 e 18, Allegato A dell'Ordinanza del Commissario Delegato Regione Toscana n. 29 del 07/03/2019;

VISTO il progetto degli interventi redatto, per incarico di questo ufficio, dallo Studio INGEO di Lucca denominato "*RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) "*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del giorno 12/04/2019 avente ad oggetto: "*O.C.D.P.C. 558/2018 E O.C.D N.29/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DENOMINATO "LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) "*;

VISTA:

- la Determinazione a contrattare dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 47 del 17/04/2019 con la quale è stata avviata una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art.63 del d.lgs. 50/2016) da espletare tramite il portale telematico della Regione Toscana "START";

- la Determina dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente n. 59 del 02/05/2019 con al quale sono stati aggiudicati i lavori in questione all'impresa SALES spa di Roma per un importo totale di € 395.288,73 oltre IVA di legge;

VISTO il Quadro Economico aggiornato a seguito di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO		
a) Lavori a misura, a corpo e in economia Progetto esecutivo	Progetto esecutivo	A seguito di aggiudicazione
1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 548.061,05	€ 380.025,53
2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.263,20	€ 15.263,20
Totale lavori	€ 563.324,25	€ 395.288,73
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
RIBASSO D'ASTA		€ 168.035,52
		€ 36.967,81
b.1) Prelievi e caratterizzazioni	€ 39.832,00	€ 39.832,00
b.2) Indagine bellica preventiva	€ 55.000,00	€ 55.000,00
b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza	€ 46.050,00	€ 46.050,00
b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprehensive di IVA)	€ 10.139,84	€ 10.139,84
b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprehensive di IVA)	€ 1.126,65	€ 1.126,65
b.6) Rilievi a supporto della contabilità	€ 8.400,00	€ 8.400,00
b.7) Imprevisti	€ 13.133,51	€ 13.133,51
Totale somme a disposizione	€ 173.682,00	€ 378.685,33
c) I.V.A.		
c.1) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 123.931,34	€ 86.963,52
c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (22%)	€ 32.842,04	€ 32.842,04
Totale IVA su somme a disposizione	€ 156.773,38	€ 119.805,56
TOTALE	€ 893.779,63	€ 893.779,63

VISTO il Contratto d'Appalto siglato in data 28.06.2019 al n. di repertorio 2327 registrato a Campo nell'Elba in datata 01.07.2019 al n. 1T417;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati secondo l'Art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto in data 13/5/2019, da ultimarsi entro il termine originario del 11/6/2019;

Dato atto:

- che i lavori sono stati sospesi dal 16/5/2019 al 23/5/2019, dal 27/5/2019 al 30/5/2019, dal 06/06/2019 al 11/06/2019 e dal 17/06/2019 al 23 aprile 2020 come da verbali depositati agli atti dell'ufficio tecnico;
- che i lavori di dragaggio alla spiaggia di Cavoli sono stati eseguiti entro il 30.06.2020 come da proroga temporale concessa con D.D. n.5360 del 10/04/2019 mediante Decreto n. 10611 del 26/06/2019 della Regione Toscana;

Dato atto altresì:

- che durante il corso dei lavori è risultato che il materiale dragato davanti alla spiaggia di Marina di Campo è stato superiore rispetto a quello previsto da progetto per una quantità inferiore al 5%;
- che per eseguire il dragaggio a Cavoli è stato necessario ri-movimentare i mezzi navali e le tubazioni accessorie dal continente all'Elba;
- che in accordo con la Stazione Appaltante pertanto si è convenuto di ripristinare l'impresa circa l'imprevista mobilitazione del mezzo navale e del relativo rimorchiatore considerando circa 2 giorni di viaggio (20 ore) tra approntamento e rimozione.
- che le modifiche di cui sopra e altre modifiche non significative ordinate nell'espletamento delle normali attività di direzioni lavori non modificano la tipologia costruttiva prevista nel progetto originale;
- che il direttore dei lavori in accordo con la Stazione Appaltante con Verbale n. 5 del 28/4/2020 ha sospeso i lavori per la redazione di una Perizia suppletiva di variante n.1.

Dato atto:

- che il giorno 9806 prot. Pec. 22.07.2020 il direttore dei lavori, ing. P. Barsotti ha presentato gli elaborati costituenti la Perizia di Variante suppletiva n. 1 de quo redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 *"in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e la modifica non altera la natura generale del contratto"*;
- che dal *"raffronto tra il computo metrico estimativo dei lavori della Perizia originale e il computo metrico estimativo della Perizia di variante suppletiva n.1"* l'esecuzione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto sono superiori al 5% del contratto ma inferiori al 15% (art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016) per un importo di Variante pari ad € 44.813,18 comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA;
- che la spesa suppletiva trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

- che la presente variazione contrattuale deve essere sottoposta al parere della Regione Toscana come previsto dall'art. 11 comma 3 Allegato B ordinanza commissario delegato ex OCDPC n.558/2018;
- che l'ufficio, il giorno 04.08.2020 ha inoltrato via PEC, prot. 10427, al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana, la presente Variante per il rilascio del parere di coerenza con il piano, Ordinanza 29/2019 Allegato A art. 2 comma 8;
- che il giorno 07.09.2020 è pervenuto via PEC il Parere positivo succitato acclarato all'ufficio protocollo al n° Pec. 11953;
- che tale spesa trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la variante suppletiva n. 1 dei lavori in oggetto che allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale formata dai seguenti elaborati:

- *Verbale Nuovi Prezzi n. 1 del 7/6/2020;*
- *il Computo metrico estimativo dei lavori della Perizia di variante suppletiva;*
- *il Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza di variante suppletiva*
- *il Quadro comparativo di raffronto tra il computo metrico della Perizia originale e il Computo metrico della presente Perizia di variante suppletiva;*
- *il Quadro comparativo di raffronto tra il computo metrico degli oneri della sicurezza della Perizia originale*
- *Computo metrico degli oneri della sicurezza della presente Perizia di variante suppletiva;*
- *Raffronto fra i Quadri Economici.*
- *rilievi di prima e seconda pianta con sezioni di dragaggio.*

Visto il Quadro economico di Raffronto e di Variante:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 28-30 OTTOBRE 2018				
a) Lavori a misura, a corpo e in economia Progetto esecutivo	Progetto Esecutivo	A seguito di aggiudicazione lavori	A seguito di incarico per monitoraggi	Variante suppletiva n.1 € 44.813,18
1 IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso	€ 548.061,05	€ 380.025,53	€ 380.025,53	€ 424.252,83
2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15.263,20	€ 15.263,20	€ 15.263,20	€ 15.849,08
Totale lavori	€ 563.324,25	€ 395.288,73	€ 395.288,73	€ 440.101,91
b) Somme a disposizione della stazione appaltante				
RIBASSO D'ASTA +IVA		€ 205.003,33	€ 205.003,33	€ 163.935,62
Economie su b.2)			€ 11.300,00	€ 11.300,00
b.1) Prelievi e caratterizzazioni	€ 39.832,00	€ 39.832,00	€ 39.832,00	€ 39.832,00
b.1.1.) Monitoraggi			€ 12.000,00	€ 12.000,00
b.2) Indagine bellica preventiva	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 31.700,00	€ 31.700,00
b.3) Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza	€ 46.050,00	€ 46.050,00	€ 46.050,00	€ 48.810,47

b.4) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 1,8% del totale lavori (comprensive di IVA)	€ 10.139,84	€ 10.139,84	€ 10.139,84	€ 11.298,48
b.5) Spese art. 113 D.Lgs 50/2016 pari al 0,2% del totale lavori (comprensive di IVA)	€ 1.126,65	€ 1.126,65	€ 1.126,65	€ 1.255,39
b.6) Rilievi a supporto della contabilità	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
b.7) Imprevisti	€ 13.133,52	€ 13.133,52	€ 13.133,52	
Totale somme a disposizione	€ 173.682,0 1	€ 378.685,34	€ 378.685,34	€ 328.531,96
c) I.V.A.				
c.1) I.V.A. sui lavori (22%)	€ 123.931,34	€ 86.963,52	€ 86.963,52	€ 96.822,42
c.2) I.V.A. sui su somme a disposizione (22%)	€ 32.842,04	€ 32.842,04	€ 32.842,04	€ 28.323,34
Totale IVA su somme a disposizione	€ 156.773,3 8	€ 119.805,56	€ 119.805,56	€ 125.145,76
TOTALE	€ 893.779,6 3	€ 893.779,63	€ 893.779,63	€ 893.779,63

Dato atto:

- che la Variante suppletiva predetta comporta una maggiore spesa di € 44.813,18 oltre IVA di legge;
- che le maggiori spese tecniche relative alla redazione della presente Variante sono pari ad € 2.654,30 oltre Inarcassa ed IVA di legge come da calcolo allegato;
- che le spese suppletive predette trovano copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di Progetto;

Ritenuto di dover approvare la Variante suppletiva n. 1 in questione;

Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva in corso di validità allegato alla presente appartenete all'impresa appaltatrice SALES spa di Roma;

VISTO il CUP n. D73H19000040001;

VISTO il CIG n. 7876002A73;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2020;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;
- il D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

1. di approvare gli elaborati tecnici e grafici componenti la Variante suppletiva n. 1 dei lavori in oggetto di cui in premessa che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di sub-impegnare a favore della SALES spa (P.IVA: 01005681000) la somma complessiva di € 54.672,07 comprensivo di IVA a valere sulla prenotazione 448/2020, Codice di Bilancio 0901/2020109/014, Capitolo 209060107000 Annualità 2020;
3. di sub-impegnare a favore dello STUDIO INGEO INGEGNERI/GEOLOGI ASSOCIATI di Lucca P.IVA 01582240469 la somma complessiva di € 3.367,77 comprensivo di IVA a valere sulla prenotazione 448/2020, Codice di Bilancio 0901/2020109/014, Capitolo 209060107000 Annualità 2020, per la redazione della Variante suppletiva n. 1 de quo;
4. di dare atto che le spese suddette trovano copertura finanziaria nel Quadro economico di progetto;
5. di dare atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)